

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 5732
04.11 2021 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 4578 од 06.08.2020. године

1. Овом одлуком повећава се укупно уговорена цена због вишкова и мањкова радова утврђена Уговором о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру деветог потпројекта регионалног стамбеног збрињавања у републици Србији за локације: Нови Сад, Пећинци, Врбас и Панчево, **Партија 2 – Пећинци**, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W9-AB-CW/NOP1-2020**, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и **„ВМС CONNECT DOO NOVI SAD“**, ул. Булевар ослобођења бр. 30а, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: **Извођач**), који је код Наручиоца заведен под бројем 4578 од 06.08.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 61 од 11.08.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим анексима I и II Основног уговора за 3.567,96 евра без ПДВ-а, тако да сада износи **462.609,20 евра без ПДВ-а** (словима: четрестошездесетдвехиљадешестодевет и 20/100).
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина бр. 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру деветог потпројекта Регионалног стамбеног збрињавања у Републици Србији за локације: Нови Сад, Пећинци, Врбас и Панчево, број: RHP-W9-AB-CW/NOP1-2020, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W9-AB-CW/NOP1-2020 - набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката деветог потпројекта Регионалног стамбеног збрињавања у Републици Србији за локације: Нови Сад, Пећинци, Врбас и Панчево, Наручилац је за партију 2 – Пећинци, са понуђачем „ВМС CONNECT DOO NOVI SAD“, ул. Булевар ослобођења бр. 30а, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: Извођач), закључио Уговор о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру деветог потпројекта Регионалног стамбеног збрињавања у Републици Србији за локације: Нови Сад, Пећинци, Врбас и Панчево, **Партија 2 – Пећинци**, који је код Наручиоца заведен под бројем 4578 од 06.08.2020. године, а код Извођача под бројем 61 од 11.08.2020. године са укупно уговореном ценом од 438.961,11 евра без ПДВ-а.

Дана 17.06.2021. године Наручилац и Извођач закључили су Анекс I Основног уговора, којим је продужен рок за завршетак радова до 14.08.2021. године.

Дана 02.07.2021. године Наручилац и Извођач закључили су Анекс II Основног уговора, којим је измењена укупно уговорена цена због вишкова и мањкова, тако да иста након закључења овог анекса износи 459.041,24 евра без ПДВ-а.

Послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за Партију бр. 2 – Пећинци, врши Предузеће за пројектовање, инжњсринг и надзор АМГ структурс д.о.о. (у даљем тексту: Руководилац изградње), ангажовано од стране Наручиоца.

Извођач је доставио Руководиоцу изградње преглед вишкова и мањкова радова који су се појавили у току изградње предметног објекта (допис Извођача број 64-2021 од 28.09.2021. године), са којим се Руководилац изградње сагласио у свом Захтеву за издавање одобрења – по захтеву за изменом 03 – Извођење радова на изградњи стамбеног објекта у Пећинцима за потребе Регионалног стамбеног програма за трајно стамбено збрињавање избеглица, у оквиру Потпројекта 9, који је код Наручиоца заведен под бројем 5349 од 12.10.2021. године, а код Руководиоца изградње заведен под бројем 67-13/20 од 05.10.2021. године.

На основу достављених прегледа вишкова и мањкова радова, утврђено је да је Извођач извео вишак радова који нису уговорени у износу од 24.876,23 евра без ПДВ-а (словима: двадесетчетирихиљадеосамстоседамдесетшест и 23/100) а да није извео радове који су уговорени (мањак радова) у износу од 21.308,27 евра без ПДВ-а (словима: двадесетједнахиљадатристаосам и 27/100).

Наручилац се сагласио са прегледом вишкова и мањкова радова, због чега је потребно изменити Основни уговор тако што ће се вредност уговорених радова **увећати за износ од 3.567,96 евра без ПДВ-а** (износ вишкова радова умањени за износ мањкова радова), што представља 0,81 % вредности Основног уговора.

С обзиром на наведене околности, дошло је до промене уговорене цене из Основног уговора, тако да укупна уговорена цена сада износи **462.609,20 евра без ПДВ-а** (словима: четрестотридесетдвехиљадешестодевет и 20/100), што представља 5,39% увећања од вредности Основног уговора са припадајућим анексима.

Чланом 7. Основног уговора предвиђено је да уколико се утврди потреба за извођењем вишкова радова, као и ако се утврди мањак радова, уговараће се кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке.

Банка за развој Савета Европе одобрила је повећање донаторских средстава за финансирање гореневедених радова (сагласност код Наручиоца заведена под бројем 5578 од 27.10.2021. године).

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.Д. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић



