

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3302 од 17.06.2021. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру проширења деветог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за локацију Пећинци, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W9-AB-CW/NOP1-2021**, за локацију Пећинци, закључен између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и Понуђача: „Маринко“ д.о.о Свилајнац Светог Саве бб, 35210 Свилајнац (у даљем тексту: **Извођач**), који је код Наручиоца заведен под бројем 3302 од 17.06.2021. године, код Извођача под бројем 121 од 17.06.2021. године - у даљем тексту: Основни уговор, тако да се рок за завршетак радова продужава до **07.11.2022. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Пећинци (12 стамбених јединица) у оквиру проширења деветог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, број набавке: RHP-W9-AB-CW/NOP1-2021, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W9-AB-CW/NOP1-2021, Наручилац је са Извођачем закључио Основни уговор, који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру проширења деветог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за локацију Пећинци (заведен код Наручиоца под бројем 3302 од 17.06.2021. године, а код Извођача под бројем 121 од 17.06.2021. године), са укупно уговореном ценом у износу од 293.666,81 евра без ПДВ-а.

Рок за завршетак радова по Основном уговору је 270 дана од датума почетка, односно до 23.07.2022. године.

Дана 11.15.2022. године закључен је Анекс I Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 1594 од 11.05.2022. године, а код Извођача под бројем 497 од 29.04.2022. године) којим је продужен рок за извођење радова за 77 календарских дана, односно до 08.10.2022. године.

Послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацији Пећинци, врши Предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор АМГ структуре д.о.о. (у даљем тексту: Консултант), ангажовано од стране Наручиоца.

У току реализације Основног уговора, Извођач је доставио Консултанту Захтев за продужетак рока за извођење радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Пећинци (код Извођача заведен под бројем 630 од 08.08.2022. године), у укупном трајању од 30 календарских дана, због неповољних временских услова у периоду 13.01.2022. године до 28.02.2022. године због којих се нису могли одвијати радови на градилишту.

Консултант се у Захтеву за изменом (код Наручиоца заведен под бројем 2928 од 17.08.2022. године а код Руководиоца изградње под бројем 85-ИЗ/21 од 16.08.2022. године), на основу евиденције из грађевинског дневника, сагласио са захтевом Извођача за продужење рока и одобрио продужење рока за завршетак радова због неповољних временских услова у периоду 13.01.2022. године до 28.02.2022. године (30 календарских дана) због којих се нису могли одвијати радови на градилишту.

Имајући у виду да је до продужења рока дошло без кривице Наручиоца и Извођача, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за **30** календарских дана, односно до **07.11.2022. године**, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора
Душан Ковачевић

