

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 1286 од 08.03.2021. године

1. Овом одлуком повећава се укупно уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Зрењанин, у оквиру Потпројекта 9 Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица, набавка број **RHP-W9-AB-CW/NOP3-2020**, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и Групе понуђача: Инобачка доо Нови Сад, Булевар ослобођења 30а, водећи члан групе понуђача, Архиком доо Нови Сад, Булевар ослобођења 78, Нови Сад, члан групе понуђача и BMC CONNECT doo Novi Sad, Булевар ослобођења 30а, Нови Сад, члан групе понуђача (у даљем тексту: **Извођач**), који је код Наручиоца заведен под бројем 1286 од 08.03.2021. године, код Извођача заведен под бројем 57/21 од 08.03.2021. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим Анексом I Основног уговора, за износ од 22.932,91 евра и сада износи **863.878,11 евра без ПДВ-а** (словима: осамстошездесеттрихиљадеосамсто седамдесетосам и 11/100).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Зрењанину у оквиру проширења деветог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, број: RHP-W9-AB-CW/NOP3-2020, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W9-AB-CW/NOP3-2020, у оквиру Потпројекта 9 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, Наручилац је са Извођачем закључио Основни уговор, са уговореном ценом у износу од 799.799,00 евра без ПДВ-а и роком за извођење радова од 330 дана, од Датума почетка.

Дана 14.03.2022. године закључен је Анекс I Основног уговора, којим је уговорено повећање укупне цене радова услед вишкова, мањкова и непредвиђених радова у вредности од 41.146,20 евра ПДВ-а, тако да цена по Основном уговору и Анексу I Основног уговора износи 840.945,20 евра без ПДВ-а и продужен рок за извођење радова за 75 дана, односно до 05.06.2022. године.

Послове Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Enginner) и координатора за безбедност и здравље на раду) у току извођења радова на изградњи објекта у Зрењанину врши „АМГ СТРУКТУРЕ“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Инжењер), ангажован од стране Наручиоца.

Извођач је доставио Инжењеру Захтев за уговарање вишкова и мањкова радова број 31-08/2022 од 04.08.2022. године, са прегледом вишкова радова у вредности од 40.874,24 евра без ПДВ-а и мањкова радова у вредности од 39.035,86 евра без ПДВ-а и анализом цена, који су се појавили на изградњи објекта у Зрењанину.

Извођач је доставио Инжењеру Захтев за уговарање непредвиђених радова број 32-08/2022 од 04.08.2022. године, у вредности од 21.094,53 евра без ПДВ-а, са предмером предрачуном и анализом цена.

Инжењер се сагласио са наведеним захтевима Извођача у свом Захтеву за издавање одобрења по Захтеву за изменом број 02 – Извођење радова на изградњи стамбеног објекта у Зрењанину за потребе Регионалног стамбеног програма за трајно стамбено збрињавање избеглица, који је код Наручиоца заведен под бројем 2904 од 16.08.2022. године.

Наручилац се сагласио са прегледом непредвиђених радова, вишкова и мањкова, због чега је потребно изменити Основни уговор тако што ће се вредност уговорених радова увећати за износ од 22.932,91 евра без ПДВ-а (износ непредвиђених и вишкова радова умањени за износ мањкова радова), што представља увећање од 8,01 % у односу на вредност Основног уговора.

С обзиром на наведено, дошло је до промене уговорене цене из Основног уговора, тако да укупна уговорена цена сада износи **863.878,11 евра без ПДВ-а (словима: осамстошездесеттрихиљадеосамстоседамдесетосам и 11/100).**

Чланом 6. Основног уговора предвиђено је да уколико се утврди потреба за извођењем непредвиђених радова, такви радови ће се уговарати кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке.

Чланом 7. Основног уговора предвиђено је да уколико се утврди потреба за извођењем вишкова радова као и ако се утврди мањак радова, уговараће се кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке.

Банка за развој Савета Европе одобрила је повећање донаторских средстава за девети потпројекат у оквиру којих је предвиђено и финансирање гореневедених радова (код Наручиоца заведена под бројем 3380 од 03.10.2022. године).

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.

2
f

В.Д. Директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић



