

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 2828 од 23.05.2017. године

1. Овом одлуком продужава се рок за завршетак радова по Уговору о извођењу радова на изградњи вишепородичних објеката – Партија 2 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 2828 од 23.05.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: Грађевинско привредно друштво „Кеј“ д.о.о. Ваљево, матични број: 07367236, ПИБ: 100068813 и Производно - грађевинско предузеће „Комград“ д.о.о. Ваљево, матични број: 17430645, ПИБ: 101906064 (у даљем тексту: Извођач), који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката у Оцацима, Сомбору, Старој Пазови, Темерину и Зрењанину, за 180 дана.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних објеката, број набавке RHP-W4-AB/IOP1-2016, шифра из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.


Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-AB/IOP1-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних објеката Партија 2 закључен је Основни уговор са Групом понуђача: Грађевинско привредно друштво „Кеј“ д.о.о. Ваљево, матични број: 07367236, ПИБ: 100068813 и Производно - грађевинско предузеће „Комград“ д.о.о. Ваљево, матични број: 17430645, ПИБ: 101906064.

Извођач је упутио Захтев за продужење рока за завршетак радова (заведен код Извођача под бројем 1566-1/17 од 04.12.2017. године), који се односи на непотпуну пројектну документацију у вези са монтажним елементима односно плановима оплате и планова арматуре у панелима, те је Извођач преузео на себе израду овог пројекта који је требало да буде саставни део ПЗИ. Такође, пројекти електроинсталација и водовода и канализације нису достављени Извођачу у целости, затим градилишни прикључци нису благовремено обезбеђени од момента увођења у посао, већ су сукцесивно прибављани од стране локалних самоуправа. Такође, у Оцацима је било потребно уклонити привремене објекте.

Руководилац изградње „Крип инжењеринг“ д.о.о. је дао сагласност на захтев Извођача за продужење рока за 180 дана, односно 6 месеци, својим дописом бр. 31/18 од 26.01.2018. године, који је код Наручиоца заведен под бројем 591 од 31.01.2018. године, којим је потврдио наводе Извођача из Захтева за продужење рока, уз напомену да је изградња објекта у Старој Пазови каснила јер су прикључци струје и воде каснили, а у Сомбору и Зрењанину локална самоуправа није обезбедила воду, док су се на локацији у Оцацима налазиле гараже чије је уклањање дуго трајало, као и обезбеђење воде и струје, тако да је изградња објекта почела скоро пет месеци после увођења Извођача у посао (03.07. 2017. године). Такође, на истом градилишту се испод објекта налазио кабл за који се након четири месеца испоставило да није у функцији.

О постојању напред наведених околности односно разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Извођач и Наручилац не могу да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора

Драгана Жатуца



Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке