

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 14687 од 22.12.2016. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, за партију број 4 - Крушевац, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 закључен са Конзорцијумом који чине: ГПД БАНКОВИЋ ДОО СУРДУЛИЦА, Јадранска 16, Сурдулица, Република Србија, ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Војводе Мишића 7, Ниш - Медијана, Република Србија и МДС – ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Црвених јавора 40, Ниш - Пантелеј (код Наручиоца заведен под бројем 14687 од 22.12.2016. године, код Извођача заведен под бројем 990/16 од 22.12.2016. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је крајњи рок за завршетак **20.10.2018. године.**
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс V Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска Митровица, број набавке: RHP-W2-AB/NOP2-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска

Митровица, за партију 4 – Крушевац, закључен је уговор са Конзорцијумом који чине ГПД БАНКОВИЋ ДОО СУРДУЛИЦА (ранији назив ГПД Банковић д.о.о. Црна Трава), Јадранска 16, Сурдулица, Република Србија, ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Војводе Мишића 7, Ниш - Медијана, Република Србија, и МДС – ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Црвених јавора 40, Ниш - Пантелеј, (у даљем тексту: Извођач) који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 20 стамбених јединица у Крушевцу, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица. Укупна уговорена цена износи 448.814,52 EUR (четри стотетрдесет осам хиљада осам стотетрнаест и 52/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак од 330 дана, рачунајући од утврђеног „Датума почетка“ који је 26.05.2017. године.

Извођач је упутио Захтев Руководиоцу изградње за продужење рока изградње на вишепородичном стамбеном објекту у Крушевцу број 421/18 од 20.07.2018. године, за продужење рока за завршетак радова за 60 календарских дана, због неслагања висинских кота постојеће канализационе шахте и пројектоване канализационе шахте, које је довело до немогућности извршења прикључења објекта на градску фекалну канализацију а што је проузроковало кашњење у извођењу радова. О датим околностима Извођач је благовремено обавестио Руководиоца изградње у свом допису број 674 од 15.08.2017. године.

У вези са достављеним захтевом Извођача, Руководилац изградње је у свом допису број 018/18 од 24.07.2018. године констатовао да је основано да се рок за завршетак продужи за 60 календарских дана, обзиром на то да, из разлога који нису на страни Извођача, није могуће приступити сређивању платоа око објекта

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за укупно 60 календарских дана, односно до 20.10.2018. године, те је одлучено као у диспозитиву.

В.Д. директора

Драган Катуца

Доставити:

- Сектору за набавке
- Архиви