

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр.

3877

02.07.2019 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26  
На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3135 од 11.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак извођења радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији, пети потпројекат, који је код Наручиоца заведен под бројем 3135 од 11.06.2018. године, а код Извођача под бројем 911 од 11.06.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим Анексом I који је код Наручиоца заведен под бројем 5334 од 08.10.2018. године, а код Извођача под бројем 1668 од 05.10.2018. године (у даљем тексту: Анекс I Уговора) и Анексом II који је код Наручиоца заведен под бројем 304 од 18.01.2019. године, а код Извођача под бројем 83 од 18.01.2019. године (у даљем тексту: Анекс II Уговора), тако да се рок за извођење радова продужава за 42 календарска дана, односно до 09.09.2019. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс III Основног уговора.
3. Ову одлуку, у року од 3 дана од дана доношења, објавити на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката -169 стамбених јединица у општини Стара Пазова у оквиру Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији – пети Потпројекат, број: RHP-W5-AB-/NOP1-2016, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W5-AB-/NOP1-2016, набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката -169 стамбених јединица у општини Стара

Пазова у оквиру Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији – пети Потпројекат, Наручилац је са групом понуђача: "Златибор - Градња Београд АД Београд", ул. Пожешка бр.104а, 11030 Београд, матични број: 17168843, ПИБ 102004512 (водећи члан групе понуђача), и „Keј доо Ваљево", Владике Николаја 296, 14000 Ваљево матични број: 07367236, ПИБ 100068813 (члан групе понуђача), закључио Основни уговор који за предмет има извођење радова на изградњи 7 вишепородичних стамбених објеката -169 стамбених јединица у Старој Пазови, са укупно уговореном ценом од 3.934.498,63 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак радова од 330 дана, односно до 26.06.2019. године, заведен код Наручиоца под бројем 3135 од 11.06.2018. године, а код Извођача под бројем 911 од 11.06.2018. године.

Дана 08.10.2018.године уговорне стане су закључиле Анекс I Основног уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови, којим је измењен чл. 5 Основног уговора на начин да се плаћања према Извођачу врше на рачун Извођача број: 275-10221670162-69 код банке Societe Generale Srbija;

Дана 18.01.2019.године уговорне стане су закључиле Анекс II Основног уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови, којим је измењен чл. 4. став 1. Основног уговора на начин да се повећава уговорена цена услед уговарања вишкова радова у износу од 51.104,09 евра без ПДВ, тако да уговорена цена по овом Анексу износи 3.985.602,72 евра без ПДВ, као и продужење рока за извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови, за 30 дана.

Дана 20.05.2019. године дописом број 722 20.05.2019. године, Извођач је Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио захтев за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката за 59 дана, са образложењем да је одлагање радова наступило услед неповољних временских прилика због којих није било могуће изводити радове.

Руководилац изградње је Наручиоцу доставио допис у вези са захтевом Извођача за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката (код Наручиоца заведен под бројем 2845 од 22.05.2019. године) којим је делимично усвојио захтев Извођача и одобрио продужење рока за 42 дана, услед неповољних временских прилика.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за 42 календарска дана, односно до 09.09.2019. године.



в.д. директора

Драган Катуча