

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6462 од 13.10.2017. године

1. Овом одлуком мења се вредност радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II Потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији –Партија 2 (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд под бројем 6462 од 13.10.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Предузећа за производњу, услуге и трговину експорт-импорт „ЦЕНТУМ“ д.о.о. Лесковац, ул. Светозара Марковића бр.53,16000 Лесковац (у даљем тексту: Извођач), под бројем 408/2017 од 13.10.2017. године, чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката-25 (двадесетпет) стамбених јединица у граду Шапцу, тако да сада износи 500.734,41 евра (словима:петстотинаседамстотридесетчетирихиљаде и 41/100) без ПДВ-а.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.
3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II Потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији –Партија 2, број: RHP-W2-AB/NOP4-2016, шифра из ОРН: 45211100-Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016 закључен је Основни уговор са изабраним понуђачем: Предузеће за производњу, услуге и трговину експорт-импорт

"Центум" до.о, ул. Светозара Марковића бр. 53, 16000 Лесковац, чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 25 (двадесетпет) стамбених јединица у граду Шапцу, са уговореном ценом у износу од 477.193,16 евра (словима: четристоседамдесетседамхиљадастодеведесеттри и 16/100) без ПДВ-а.

Дана 24.08.2018.године уговорне стране закључиле су Анекс I Основног уговора којим је рок за завршетак продужен до 04.12.2018. године (код Наручиоца заведен под бројем 4609 од 24.08.2018. године, код Извођача заведен под бројем 299 од 24.08.2018.године) и дана 05.12.2018.године Анекс II Основног уговора којим је рок за завршетак продужен до 04.03.2019. године (код Наручиоца заведен под бројем 6671 од 05.12.2018. године, код Извођача заведен под бројем 414 од 05.12.2018.године).

У складу са чланом 20.1 ОУ Основног уговора, Извођач је доставио Руководиоцу изградње Захтев вишак-мањак радова, који је код Извођача заведен под бројем 134 од 06.06.2019. године, са прегледом вишкова и мањкова радова, који су настали као последица обрачуна тачних количина изведених радова, уз напомену да предметни радови повећавају цену извођења радова и не утичу на квалитет изведених радова.


Руководилац изградње је Наручиоцу поднео Захтев за издавање одобрења по горенаведеном захтеву Извођача (код Наручиоца заведен под бројем 3746 од 25.06.2019. године), у којем је навео да прихвата достављени захтев Извођача, уз напомену да предметне измене повећавају цену извођења радова. Руководилац изградње је на основу прегледа изведених радова утврдио да је Извођач извео вишак радова који нису уговорени у износу од 29.838,19 евра (словима: двадесетдеветхиљадаосамстотридесетосам и 19/100) без ПДВ-а, као и да Извођач није извео радове (мањак радова) у износу од 6.296,94 евра (словима:шестхиљададвестадеведесетшест и 94/100) без ПДВ-а, тако да се вредност радова из Основног уговора увећава за 23.541,25 евра (словима:двадесеттрихиљадепетстотчетрдесетједан и 25/100) без ПДВ-а.

Дописом Банке за развој Савета Европе од 06.08.2018. године предвиђено је да се уговарање вишкова и мањкова радова врши путем закључивања анекса предметног уговора о извођењу радова без спровођења одговарајућег поступка набавке.

Дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 4415 од 23.07.2019. године, Банка за развој Савета Европе је одобрила повећање донаторских средстава за финансирање радова у износу од 23.541,25 (словима: двадесеттрихиљадепетстотчетрдесетједан и 25/100) евра без ПДВ.

Имајући у виду напред наведено, Наручилац је сагласан да се повећа вредност радова из Основног уговора за 23.541,25 евра (словима:двадесеттрихиљадапетстотчетрдесетједан и 25/100) без ПДВ-а, колико износи разлика одобрених вишкова и мањкова радова, те је одлучено као у диспозитиву.

В.Д. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Драган Катуча



Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке