

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6437  
21.10. 2019 год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 2597 од 09.05.2019. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изграђеним објектима ИС Петница у Ваљевоу, који је по спроведеном поступку набавке - **Набавка извођења радова на изграђеним објектима ИС Петница у Ваљевоу**, број **О/1-2019/Р**, закључен са Групом понуђача: „ВА ГРАДЊА 2007“ д.о.о., са седиштем у: Ваљевоу, улица Дурмиторска бр.8, ПИБ: 104919074, Матични број: 20270845, СЗР “ТОШКЕ”, са седиштем у: Ваљевоу, улица Ровни бб, ПИБ: 10562052, Матични број: 60807655 и „КЕЈ“ д.о.о., са седиштем у: Ваљевоу, улица Владике Николаја бр. 296, ПИБ: 100068813, Матични број: 07367236, које по основу Споразума групе понуђача о формирању заједничке понуде бр. 349/19-I од 22.04.2019. године, заступа: Александар Петровић, директор „ВА ГРАДЊА 2007“ д.о.о. као овлашћеног члана групе понуђача (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 2597 од 09.05.2019. године, а код Извођача заведен под бројем 16/19-U од 03.05.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је рок за завршетак **20.10.2019. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.
3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Отворени поступак набавке - **Набавка извођења радова на изграђеним објектима ИС Петница у Ваљево**, број **О/1-2019/Р**, спроведена у складу са Посебним споразумом о уређењу права и обавеза поводом Уговора о финансирању и управљању активностима Пројекта реконструкције, доградње, изградње и опремања објекта Истраживачке станице Петница, закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, заведеног у Министарству просвете, науке и технолошког развоја под бр. 401-00-673/2018-16 од 08.11.2018. године, а у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд под бр. 6563 од 03.12.2018. године.

Након спроведеног поступка набавке - Набавка извођења радова на изграђеним објектима ИС Петница у Ваљево, број О/1-2019/Р, закључен је Уговор са Групом понуђача: „ВА ГРАДЊА 2007“ д.о.о., са седиштем у: Ваљево, улица Дурмиторска бр.8, ПИБ: 104919074, Матични број: 20270845, СЗР “ТОШКЕ“, са седиштем у: Ваљево, улица Ровни бб, ПИБ: 10562052, Матични број: 60807655 и „КЕЈ“ д.о.о., са седиштем у: Ваљево, улица Владике Николаја бр. 29б, ПИБ: 100068813, Матични број: 07367236, које по основу Споразума групе понуђача о формирању заједничке понуде бр. 349/19-I од 22.04.2019. године, заступа: Александар Петровић, директор „ВА ГРАДЊА 2007“ д.о.о. као овлашћеног члана групе понуђача (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 2597 од 09.05.2019. године, а код Извођача заведен под бројем 16/19-U од 03.05.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор). Укупна уговорена цена за извођење радова износи 5.295.430,00 РСД без ПДВ (четристоседамдесетседамхиљадастодеведесеттри и 16/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак извођења радова од 60 календарских дана, рачунајући од дана увођења Извођача у посао (22.07.2019. године), односно до 20.09.2019. године.

У току извођења радова на потпорном зиду (према пројекту Извођача, број 64/19 из јуна 2019. године), дошло је до обрушавања земљишта испод резервоара за пречишћавање фекалне канализације услед чега је Надзорни орган дана 16.09.2019. године наложио Извођачу да обустави даље радове на ископу и по хитности изврши измену пројекта тако да се обезбеди стабилност косине у току извођења радова и стабилност резервоара у даљој експлоатацији, као и да се након тога изведу радови на изради потпорног зида изнад и испод резервоара.

У складу са чланом 5. став 1 Основног уговора, тачка „у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца“, Извођач је упутио Наручиоцу Захтев за продужење рока (заведен код Наручиоца под бројем 6030 од 01.10.2019. године), којим је тражио да се рок за завршетак извођења радова продужи за 30 дана колико је потребно да се изради ново пројектно решење потпорног зида и извођења истог а све услед обрушавања земљишта.

У складу са чланом 5 став 2 Основног уговора, Надзорни орган се дописом (Интерно број 604/2019 од 10.10.2019. године) сагласио са Захтевом Извођача да се рок за извођење радова продужи за 30 дана, односно до 20.10.2019. године.

Имајући у виду све напред наведено, као и да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Драган Катунца

**Доставити:**

- Сектору за набавке
- Архиви