

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године и бр. 2734 од 15.05.2019. године и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 5647 од 23.10.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију број 1, на локацијама Кикинда, Зрењанин и Панчево у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Пети потпројекат, који је код Наручиоца заведен под бројем 5647 од 23.10.2018. године, а код Извођача заведен под бројем 220/18-У од 23.10.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за завршетак радова продужава за за 43 дана (локација Зрењанин) закључно са 22.12.2019. године и 92 дана (локација Кикинда) закључно са 13.02.2020. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију број 1, на локацијама Кикинда, Зрењанин и Панчево у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Пети потпројекат RHP-W5-AB/CW/IOP1-2018, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/CW/IOP1-2018 набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Кикинда, Зрењанин и Панчево у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – пети Потпројекат, Наручилац је са Понуђачем **Грађевинско привредно друштво „Kej” д.о.о. Ваљево**, Владике Николаја бр. 29Б, 14000 Ваљево, ПИБ: 100068813, матични број: 07367236, кога заступа директор Филип Максимовић (у даљем тексту: **Извођач**), закључио Уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката на локацијама Кикинда, Зрењанин и Панчево, (код Наручиоца заведен под бројем 5647 од 23.10.2018. године, код Извођача заведен под бројем 220/18-У од 23.10.2018. године.

Дана 31.10.2019. и 22.01.2020. године, Извођач је Руководиоцу изградње доставио захтеве за продужење рока за завршетак радова и то:

- захтев број 929/19 и број 71/20 - 1, за локацију у Зрењанину за 43 дана, услед неповољних временских прилика и нестанка електричне енергије, а
- захтев број 873/19 и број 929/19-1 од 31.10.2019. године и дописом упућеним електронским путем од 05.12.2019. године, за локацију у Кикинди за 90 дана, због неповољних временских прилика и кашњења са обезбеђењем градилишних прикључака за струју и воду, због којих није било могуће изводити рад ове у одређеном периоду.

Руководилац изградње (Консултант) је за локацију у Зрењанину, а у вези са првим захтевом Извођача делимично одобрио продужење рока за 26 дана (допис заведен код Руководиоца под бројем 254/19-1 од 01.11.2019. године). На поновљени образложени захтев Извођача, Руководилац изградње одобрио је продужетак од **43 дана** (допис заведен код Наручиоца под бројем 578 од 06.02.2020. године), услед неповољних временских прилика и нестанка електричне енергије, а за локацију у Кикинди одобрио продужење за **92 дана дана** (допис заведен код Наручиоца под бројем 7536 од 09.12.2019. године) због неповољних временских прилика и кашњења са обезбеђењем градилишних прикључака за струју и воду

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

В.Д. директора

Душан Ковачевић
