

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 231

15.01. 2021 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу Закона о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС“, број 5/10), члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, Споразума о реализацији извођења радова и вршењу стручног надзора над изградњом објекта Технолошког парка Универзитета у Новом Саду-фаза II/2 и II/2а (заведен код Наручиоца под бројем 4748 од 17.08.2020. године, а код Министарства просвете заведен под бројем 451-03-1503/2020-26 од 17.08.2020. године, и код Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност под бројем 142-451-3300/2020-02 од 17.08.2020.године), а у складу са Водичем за набавке Европске инвестиционе банке, в.д. директора „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, Немањина 22-26, Београд, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3714 од 03.07.2020. године

1. Овом одлуком мења се вредност радова и продужава се рок завршетка извођења радова из Уговора о Извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом саду (фаза II/2 и фаза II/2а), набавка број: **RID – W/ИОП1 – 2018**, који је закључен између „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине: K.E.SZ. International d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 12, 11070 Нови Београд и „KESZ es EPITO SZERELO“ ZRT, ул. Гутенберг 25-27,6722 Сегедин, Мађарска (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 3714 од 03.07.2020. године, код Извођача заведен под бројем 372/2020 од 03.07.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 231 од 14.01.2021. године), тако да сада износи **7.978.391,19 евра без ПДВ-а** и продужава се рок за завршетак радова за **7 дана**, односно до **07.05.2021. године**.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд

Адреса: Немањина 22-26, Београд – Савски венац, Србија

Телефон.: (011) 3088 795, Факс.: (011) 3088 653, E-mail: office@piu.rs Website: www.piu.rs

Број регистрације: БД 25160/2017, Регистар привредних субјеката, Агенција за привредне регистре Републике Србије;

Матични број: 20668890;

ПИБ: 106729004

Текући рачуни: 285-100100000216-50; 285-100100000217-47; 285-100100000218-44; 205-160097-44

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова на извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом саду (фаза II/2 и фаза II/2а), број набавке RID – W/IOP1 – 2018.

Након спроведеног поступка набавке број RID – W/IOP1 – 2018 у оквиру Пројекта Истраживање и развој у Републици Србији закључен је Уговор са групом понуђача коју чине К.Е.СЗ. International d.o.o. Београд, Ђорђа Станојевића 12, 11070 Нови Београд и „KESZ es EPITO SZERELO“ ZRT, ул. Гутенберг 25-27, 6722 Сегедин, Мађарска, који за предмет има Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом саду (фаза II/2 и фаза II/2а) и са уговореном ценом у износу од **7.966.719,70 евра без ПДВ**, (код Наручиоца заведен под бројем 3714 од 03.07.2020. године а код Извођача заведен под бројем 372/2020 од 03.07.2020. године). Дана 14.01.2021. године Наручилац и Извођач закључили су Анекс I Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 231 од 14.01.2021. године) којим су уговорили извођење неподвижних радова као и мањак радова, тако да укупно уговорена цена након закључења Анекса I Основног уговора износи **7.967.852,68 евра без ПДВ-а**.

Наручилац се сагласио са прегледом мањкова и неподвижних радова за наведену локацију. По Захтеву број 3. неподвижни радови за измештање шинског развода на III спрату износе 3.453,76 евра без ПДВ-а. По Захтеву број 4. утврђени мањкови износе 122.688,88 евра без ПДВ-а, а неподвижни радови на противпожарној и противдимној браварији износи 129.753,63 евра без ПДВ-а, што чини разлику од 10.538,51 евра без ПДВ-а. Како неподвижни радови из Захтева бр. 4 имају утицаја на уговорени рок за извођење радова Наручилац се сагласио да га је потребно продужити за 7 дана, односно до 07.05.2021. године.

Због напред изнетог потребно је извести радове који нису утврђени по Основном уговору и Анексу I, тако што ће се овом изменом вредност уговорених радова повећати за разлику између утврђених вредности Захтевом број 3. и Захтевом број 4. и то у износу од **10.538,51 евра без ПДВ-а и продужити рок за завршетак извођења радова од 7 дана**.

С обзиром на наведено, вредност укупно изведених радова односно нова уговорена цена, укључујући мањкове и неподвижне радове који се уговарају по основу ове измене уговора, износи **7.978.391,19 евра без ПДВ-а**.

Чланом 13.1 Услови уговора о грађењу (МДБ хармонизовано издање), који су саставни део Основног уговора, предвиђено да Руководилац изградње има право да иницира измене било када пре издавања Потврде о прихватању Радова, било давањем упутства или налагањем Извођачу да поднесе предлог. Измена не подразумева изузеће било каквих радова које изводе друга лица.

Чланом 155. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС", број 91/2019.) (у даљем тексту: Закон) прописано је да наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама чл.156-161. овог закона да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.

Чланом 157. став 1. и став 2. Закона дефинисано је да уговор о јавној набавци може да се измени ради набавке додатних добара, услуга или радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у првобитни уговор о јавној набавци, у случају када промена привредног субјекта са којим је закључен уговор: 1) није могућа због економских или техничких разлога, као што су захтеви компатибилности са постојећом опремом, услугама или радовима набављеним у оквиру првобитне набавке и 2) може да проузрокује значајне потешкоће или знатно повећавање трошкова за наручиоца. У случају из става 1. овог члана, повећање вредности уговора не може да буде веће од 50% вредности првобитног уговора и не може да има за циљ избегавање примене овог закона. Ограничење из става 2. овог члана односи се на укупну вредност свих измена, ако се уговор мења више пута.

Извођач је поднео два захтева за измену уговорних услова и то: Захтев број 3. који је заведен код Наручиоца под бројем 6791 од 16.11.2020. године, као и Захтев број 4. који је заведен код Наручиоца под бројем 6860 од 17.11.2020. године, са којима се сагласио Руководилац изградње кроз Сагласност на Захтев број 3. заведен код Наручиоца под бројем интерно 950 од 23.11.2020. године и Сагласност на Захтев број 4. заведен код Наручиоца под бројем интерно 949 од 23.11.2020. године.

Имајући у виду све напреднаведено, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.

 в.д. директора
Душан Ковачевић

