

На основу Закона о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС“, број 5/10), члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, Споразума о реализацији извођења радова и вршењу стручног надзора над изградњом објекта Технолошког парка Универзитета у Новом Саду-фаза II/2 и II/2а (заведен код Наручиоца под бројем 4748 од 17.08.2020. године, а код Министарства просвете заведен под бројем 451-03-1503/2020-26 од 17.08.2020. године, и код Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност под бројем 142-451-3300/2020-02 од 17.08.2020.године), а у складу са Водичем за набавке Европске инвестиционе банке, в.д. директора „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, Немањина 22-26, Београд, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3714 од 03.07.2020. године

1. Овом одлуком мења се вредност уговорених радова из Уговора о Извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом саду (фаза II/2 и фаза II/2а), набавка број: **RID –W - IOP1 – 2018**, који је закључен између „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине: K.E.SZ. International d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 12, 11070 Нови Београд и „KESZ es EPITO SZERELO“ ZRT, ул. Гутенберг 25-27,6722 Сегедин, Мађарска (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 3714 од 03.07.2020. године, код Извођача заведен под бројем 372/2020 од 03.07.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 231 од 14.01.2021. године) и Анекса II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 235 од 15.01.2021. године) тако што се **увећава за износ неподвижених радова од 48.520,90 евра без ПДВ-а и сада износи 8.026.912.09** (осаммилионадвадесетишестхиљададеветстотинаидванаест 90/100) **евра без ПДВ.**

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова на извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом саду (фаза II/2 и фаза II/2а), број набавке RID – W/IOP1 – 2018.

Након спроведеног поступка набавке број RID – W/IOP1 – 2018 у оквиру Пројекта Истраживање и развој у Републици Србији закључен је Уговор са групом понуђача коју чине

К.Е.SZ. International d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 12, 11070 Нови Београд и „KESZ es EPITO SZERELO“ ZRT, ул. Гутенберг 25-27, 6722 Сегедин, Мађарска, који за предмет има Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом саду (фаза II/2 и фаза II/2а) и са уговореном ценом у износу од **7.966.719,70 евра без ПДВ**, (код Наручиоца заведен под бројем 3714 од 03.07.2020. године а код Извођача заведен под бројем 372/2020 од 03.07.2020. године). Дана 14.01.2021. године Наручилац и Извођач закључили су Анекс I Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 231 од 14.01.2021. године) којим су уговорили извођење неподвижених радова као и мањак радова, тако да укупно уговорена цена након закључења Анекса I Основног уговора износи **7.967.852,68 евра без ПДВ-а**. Дана 15.01.2021. године Наручилац и Извођач закључили су Анекс II Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 235 од 15.01.2021. године) којим су уговорили извођење неподвижених радова, тако да укупно уговорена цена након закључења Анекса II Основног уговора износи **7.978.391,19 евра без ПДВ-а**

Наручилац се сагласио са прегледом неподвижених радова за наведену локацију. По Обрачуну неподвижених радова - Захтев бр. 6 – . неподвижени радови уградња стиродура у санитарним просторијама; заведен код Извођача радова под бројем – 839-2020 од 27.11.2020. године, а код Наручиоца под бројем 7129 од 27.11.2020. године, као и Захтев бр. 9 – Набавка и уградња алуминијумских лајсни заведен код Извођача радова под бројем – 014-2021 од 14.01.2021. године, а код Наручиоца под бројем 239 од 15.01.2021. године и Захтев бр. 10 – Сувомонтажни радови заведен код Извођача радова под бројем – 015-2021 од 14.01.2021. године, а код Наручиоца под бројем 240 од 15.01.2021. године у износу од **48.520,90 евра без ПДВ**.

С обзиром на наведено, вредност укупно изведених радова односно нова уговорена цена, укључујући неподвижене радове који се уговарају по основу ове измене уговора, износи **8.026.912,09** (осаммилионадвдесетихиљададеветстотинаидванаест 09/100) **евра без ПДВ**.

Чланом 13.1 Услови уговора о грађењу (МДБ хармонизовано издање), који су саставни део Основног уговора, предвиђено да Руководилац изградње има право да иницира

измене било када пре издавања Потврде о прихватању Радова, било давањем упутства или налагањем Извођачу да поднесе предлог. Измена не подразумева изузеће било каквих радова које изводе друга лица.

Чланом 155. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС", број 91/2019.) (у даљем тексту: Закон) прописано је да наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама чл.156-161. овог закона да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.

Чланом 157. став 1. и став 2. Закона дефинисано је да уговор о јавној набавци може да се измени ради набавке додатних добара, услуга или радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у првобитни уговор о јавној набавци, у случају када промена привредног субјекта са којим је закључен уговор: 1) није могућа због економских или техничких разлога, као што су захтеви компатибилности са постојећом опремом, услугама или радовима набављеним у оквиру првобитне набавке и 2) може да проузрокује значајне потешкоће или знатно повећавање трошкова за наручиоца. У случају из става 1. овог члана, повећање вредности уговора не може да буде веће од 50% вредности првобитног уговора и не може да има за циљ избегавање примене овог закона. Ограничење из става 2. овог члана односи се на укупну вредност свих измена, ако се уговор мења више пута.

Извођач је поднео три захтева за измену уговорних услова и то: Захтев број 6. који је заведен код Наручиоца под бројем 7129 од 27.11.2020. године, Захтев број 9. који је заведен код Наручиоца под бројем 239 од 14.01.2021. године и Захтев број 10. који је заведен код Наручиоца под бројем 240 од 15.01.2021. године, са којима се сагласио Руководилац изградње кроз Сагласност на Захтев број 6. заведен код Наручиоца под бројем интерно 967 од 30.11.2020. године, Сагласност на Захтев број 9. заведен код Наручиоца под бројем интерно 23 од 19.01.2021. године и на Захтев број 10. заведен код Наручиоца под бројем интерно 24 од 19.01.2021. године.

Имајући у виду све напреднаведено, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.

н

в.д. директора
Душан Ковачевић



