

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 1793
07.09.21 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 7548 од 10.12.2019. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Суботици, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019**, за Партију бр. 4, за локацију Суботица, закључен између **Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд** (у даљем тексту: **Наручилац**) и **Групе понуђача: „Инобачка“ д.о.о Нови Сад**, ул. Булевар ослобођења бр. 30/а, 21000 Нови Сад, водећи члан и **„Карин комерц МД“ д.о.о Ветерник**, ул. Живорада Петровића бр. 8, 21000 Нови Сад, Ветерник, члан групе (у даљем тексту: **Извођач**), који је код Наручиоца заведен под бројем 7548 од 10.12.2019. године, код Извођача под бројем 166 од 10.12.2019. године и Анекса I Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Суботици, који је код Наручиоца заведен под бројем 4631 од 10.08.2020. године а код Извођача под бројем 158/20 од 17.08.2020. године - у даљем тексту: Основни уговор, тако да се рок за завршетак радова продужава до **02.04.2021.** године.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката на локацијама Нови Сад, Бачки Петровац, Ариље, Вршац, Панчево, Лозница, Суботица, за партију бр. 4 - извођење радова на локацији Суботица, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, број RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019, шифра из ОРН: 45111100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W8-AB-CW/IOPI-2019, за партију бр. 4 закључен је Уговор о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Суботици са **Групом понуђача: „Инобачка“ д.о.о Нови Сад**, ул. Булевар ослобођења бр. 30/а, 21000 Нови Сад, водећи члан групе и **„Карин комерц МД“ д.о.о Ветерник**, ул. Живорада Петровића бр. 8, 21000 Нови Сад, Ветерник, члан групе, који за предмет има извођење радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката на локацији Суботица са укупно уговореном ценом у износу од EUR 1.202.245,57 без ПДВ. Дана 17.08.2020. године закључен је Анекс I Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Суботици, којим је продужен рок за завршетак радова за локацију у Суботици за 84 дана, односно до 13.03.2021. године.

Послове стручног надзора над извођењем радова врши Предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор „Крип Инжењеринг“ д.о.о Београд (у даљем тексту: Консултант), ангажован од стране Наручиоца.

У току реализације Основног уговора, Извођач је доставио Консултанту Захтев за продужење рока за извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у **Суботици** за 20 дана (код Извођача заведен под бројем 60-1/2021 од 08.03.2021. године), због отежавајућих околности проузрокованих епидемијом вируса COVID-19 (отежана набавка и транспорт грађевинског материјала, болест радника), услед којих је дошло до измене у предвиђеној динамици извођења радова, као и због неповољних временских прилика. Као прилог Допису достављене су копије страна грађевинског дневника и извештај Републичког хидрометеоролошког завода.

Консултант се сагласио са захтевом Извођача из претходне алинеје и Наручиоцу доставио Мишљење Стручног надзора по Захтеву за продужење рока за извођење радова (код Консултанта заведен под бројем 39/21 од 09.03.2021. године, код Наручиоца под бројем 1491 од 16.03.2021. године), којим је одобрио продужење Рока за завршетак за 20 дана.

Чланом 8.4. под ц) ОУ Основног уговора предвиђено је да Извођач има право на продужење Рока за завршетак услед изузетно неповољних климатских услова.

Чланом 8.4 под д) ОУ Основног уговора предвиђено је да Извођач има право на продужење Рока за завршетак због непредвидивих несташница у расположивом Особљу или Добрима, услед епидемије или државних мера.

Имајући у виду све напред наведено, као и околност да је до продужења рока дошло без кривице Наручиоца и Извођача, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за локацију Суботица за 20 дана, односно до **02.04.2021.** године, те је одлучено као у диспозитиву.

В.Д. директора
Немањина 22-26
Београд
Душан Ковачевић

