

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр.

2980

31. 08. 2021. год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 810 од 19.02.2020. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево), који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W9-AB-CW/NP1-2019, за **партију бр. 2**— за локације Варварин и Краљево, закључен са понуђачем: „**К. Г. - Узор**“ д.о.о Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр. 54, 34000 Крагујевац (у даљем тексту: **Извођач**), код Наручиоца заведен под бројем 810 од 19.02.2020. године, код Извођача заведен под бројем U-007/20 од 21.02.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), са пратећим Анексом I Основног уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 6635 од 09.11.2020. године, а код Извођача заведен под бројем AU-007-1/20 од 02.11.2020. године и Анексом II Основног уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 2025 од 12.04.2021. године, а код Извођача заведен под бројем AU-21/21 од 22.04.2021. године, тако да се за локацију **Краљево** продужава за 53 дана, односно до **10.08.2021. године**.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево) у оквиру Регионалног стамбеног програма -Стамбени програм у Републици Србији—Девети потпројекат, број набавке: RHP-W9-AB-CW/NP1-2019, партија 2: Варварин и Краљево, ознака и назив из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W9-AB-CW/NP1-2019, за **партију бр. 2** закључен је уговор са понуђачем „**К.Г. - Узор**“ д.о.о Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр. 54, 34000 Крагујевац, који за предмет има извођење радова на изградњи

вишепородичних стамбених објеката на локацијама Варварин и Краљево – у оквиру Потпројекта 9 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица, са уговореном ценом у износу од EUR 442.931,23 без ПДВ, и са роком за завршетак од 280 дана за локацију Краљево и 180 дана за локацију Варварин. Наручилац и Извођач су дана 09.11.2021. године закључили Анекс I Основног уговора којим је продужен Рок за завршетак за локацију Варварин за 15 дана и за локацију Краљево за 109 дана (код Наручиоца заведен под бројем 6635 од 09.11.2020. године, а код Извођача заведен под бројем AU-007-I/20 од 02.11.2020. године) и дана 22.04.2021. године Анекс II Основног уговора којим је измењена укупна уговорена цена након обрачуна вишкова и мањкова радова на локацији Варварин, тако да износи EUR 441.792,50 без ПДВ (код Наручиоца заведен под бројем 2025 од 12.04.2021. године, код Извођача заведен под бројем AU-21/21 од 22.04.2021. године).

Рок за завршетак предвиђен Основним уговором и припадајућим анексима за локацију Краљево износи 389 дана рачунајући од утврђеног „Датума почетка“, који је 25.05.2020. године, односно до 18.06.2021. године.

Послове стручног надзора над извођењем радова на локацијама у Варварину и Краљеву врши Предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор „АМГ структуре“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Консултант), ангажован од стране Наручиоца.

У току реализације Основног уговора, Извођач је доставио Консултанту Захтев за продужетак рока за извођење радова на изградњи вишепородичног стамбеног објеката у Краљеву за 60 дана (код Извођача заведен под бројем 131/21 од 19.04.2021. године), услед отежаних услова за извођење радова: неповољних временских услова, недостатка прикључка електричне енергије и усаглашавања пројектне документације.

Консултант се сагласио са напред наведеним захтевима Извођача и Наручиоцу упutio Захтев Руководиоца изградње за продужење рока изградње за локацију Краљево (код Консултанта заведен под бројем 34-32/20 од 21.05.2021. године, код Наручиоца заведен под бројем 2795 од 21.05.2021. године) којим је одобрио продужење Рока за завршетак за 53 дана, због отежаних услова рада услед недостатка градилишног прикључка на електричну енергију и неповољних временских услова.

Потклаузулом 8.4 под ц) ОУ Основног уговора предвиђено је да Извођач има право на продужење Рока за завршетак због изузетно неповољних временских услова

Имајући у виду наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора и припадајућих анекса I и II за локацију Краљево за укупно 53 дана, односно до **10.08.2021.** године, те је одлучено као у диспозитиву.

Директора
Немањина 22-26
Београд
Душан Ковачевић