

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД  
Бр. 3022  
02.06 2021 год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 5311 од 18.09.2020. године

1. Овом одлуком мења се уговорени обим услуга утврђен Уговором о вршењу услуга руководиоца изградње за услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи 55 монтажних кућа Потпројекат 9, број набавке **RHP-W9-PH-TS/NOP1-2020**, закљученим између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и **КРИП-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО**, ул. Булевар маршала Толбухина 40, 11070 Нови Београд, (у даљем тексту: Консултант), код Наручиоца заведен под бројем 5311 од 18.09.2020. године, код Консултанта под бројем У-31/20 од 28.09.2020.године - у даљем тексту: Основни уговор и Анексом I Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње за услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи 55 монтажних кућа Потпројекат 9 (код Наручиоца заведен под бројем 840 од 11.02.2021. године, код Консултанта под бројем У-04/21 од 08.02.2021. године) тако што обим услуга Консултанта уместо 56 монтажних кућа укупне нето површине 2442,1 m<sup>2</sup> обухвата 57 монтажних кућа укупне нето површине 2492,10 m<sup>2</sup>.
2. Овом одлуком увећава се укупна уговорена цена из Основног уговора тако да уместо **45.360,00** евра без ПДВ, уговорена цена износи **46.170,00** евра без ПДВ.
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге Руководиоца изградње за услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи 55 монтажних кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији –потпројекат 9, број набавке: **RHP-W9-PH-TS/NOP1-2020**, шифра из ОРН: 71247000.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W9-PH-TS/NOP1-2020**, Наручилац је дана 28.09.2020. године са Консултантом закључио Уговор о вршењу услуга руководиоца изградње за услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи 55 монтажних кућа Потпројекат 9 (код Наручиоца заведен под бројем 5311 од 18.09.2020. године, код Консултанта под бројем У-31/20) са уговореном јединичном ценом од 810 евра без ПДВ по монтажној кући и укупно уговореном ценом од 44.550,00 евра без ПДВ (у даљем тексту: Основни уговор) и дана 11.02.2021. године закључиле Анекс I Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње за услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи 55 монтажних кућа Потпројекат 9, којим је повећан број монтажних кућа у односу на које Консултант врши услуге на 56 укупне нето површине 2442,1 m<sup>2</sup> и повећана укупна уговорена цена из Основног уговора тако да износи 45.360,00 евра без ПДВ (код Наручиоца заведен под бројем 840, код Консултанта под бројем У-04/21 од 08.02.2021. године) – у даљем тексту: Анекс I Основног уговора.

Консултант врши уговорене услуге у односу на монтажне куће које се пројектују и граде на основу Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи 55 монтажних кућа-Потпројекат 9 број 5812 од 14.10.2020. године, који је Наручилац закључио са Извођачем радова –групом понуђача коју чине: „Негал компани“ д.о.о. Ивањица, ул. Браће Симић бр. 38, 32250 Ивањица, и „Јадран“ д.о.о. Београд, ул. Корнатска бр. 2, 11000 Београд (у даљем тексту: Извођач).

Дана 02.02.2020. године Наручилац и Извођач закључили су Анекс I Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи 55 монтажних кућа-Потпројекат 9, којим је измењен обим радова, уговорена цена и тип објекта, тј. повећан број монтажних кућа на 56.

Наручилац и Извођач су дана 09.03.2021. године закључили Анекс II Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи 55 монтажних кућа-Потпројекат 9 број 5812 од 14.10.2020. године, предвиђена, између осталог, изградња додатне монтажне куће за корисника Горана Рађеновића, тип објекта 2, површине 50 m<sup>2</sup>, на локацији Бачка Паланка, накнадно укљученог из Потпројекта 2 у Потпројекат 9, чиме је укупан број монтажних кућа повећан са 56 на 57.

За монтажну кућу корисника Горана Рађеновића, тип објекта 2, површине 50 m<sup>2</sup>, на локацији Бачка Паланка потребно је да Консултант изврши услуге руководиоца изградње за услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду, услед чега се укупан број кућа по Основном уговору и Анексу I Основног уговора. у односу на које Консултант треба да изврши услуге повећава са 56 укупне нето површине 2442,1 m<sup>2</sup> на 57 укупне нето површине 2492,10 m<sup>2</sup>.

Услед повећања обима услуга Консултанта, повећава се укупно уговорена цена из Основног уговора и Анекса I Основног уговора за цену услуге једне монтажне куће у износу од 810 евра без ПДВ (1,78% вредности Основног уговора), тако да укупно уговорена цена износи **46.170,00** евра без ПДВ.

Чланом 5. став 5. Основног уговора и тачком 2. Прилога 3 - Надокнаде и плаћања, који прилог чини саставни део Основног уговора предвиђено да је укупна уговорена цена променљива у односу на евентуалне измене префабрикованих (монтажних) кућа или смањења Обима услуга.

Банка за развој Савета Европе одобрила је повећање донаторских средстава за девети потпројекат, у оквиру којих је предвиђено и финансирање гореневедених услуга Консултанта (сагласност код Наручиоца заведена под бројем 900 од 17.02.2021. године).

Имајући у виду све наведено, као и да је вредност измена Основног уговора у оквиру дозвољеног максимума, одлучено је као у диспозитиву.

 гл. директора  
Душан Ковачевић

