

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 4810 од 13.08.2019. године

1. Овом одлуком мења се рок за пружање услуге Консултанта у периоду грађења објеката који је утврђен Уговором о вршењу услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката - потпројекат 8 (Ариље, Врњачка Бања, Аранђеловац, Лозница, Бачки Петровац, Панчево, Суботица, Вршац, Нови Сад), **Партија 5 - Врњачка Бања и Аранђеловац**, закљученим између **Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд**, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија (у даљем тексту: Наручилац) и **КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Београд**, ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 40, 11070 Нови Београд, Република Србија (у даљем тексту: Консултант), који је код Наручиоца заведен под бројем 4810 од 13.08.2019. године, а код Консултанта под бројем У-36/19 од 09.08.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор) са припадајућим Анексом I Основног уговора, тако да рок за завршетак услуге Консултанта у периоду грађења објеката износи 407 дана.
2. На основу ове одлуке о измени уговора биће закључен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката - потпројекат 8 (Ариље, Врњачка Бања, Аранђеловац, Лозница, Бачки Петровац, Панчево, Суботица, Вршац, Нови Сад), број набавке: RHP-W8-AB-TS/IOP1-2019, шифра из ОРН: 71247000 и 71317200.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W8-AB-TS/IOP1-2019, Наручилац је за **партију 5 - Врњачка Бања и Аранђеловац**, са понуђачем Крип Инжењеринг д.о.о., ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 40, 11070 Нови Београд, закључио Уговор о вршењу

услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката - потпројекат 8 (Ариље, Врњачка Бања, Аранђеловац, Лозница, Бачки Петровац, Панчево, Суботица, Вршац, Нови Сад), код Наручиоца заведен под бројем 4810 од 13.08.2019. године, а код Консултанта под бројем У-36/19 од 09.08.2019. године, са уговореном ценом од 44.000,00 евра без ПДВ. Основним уговором утврђен је Рок за завршетак услуге од 280 календарских дана у периоду грађења објекта, 90 календарских дана у периоду прикључења објекта на инфраструктуру до дана правоснажности употребне дозволе и 870 календарских дана у периоду након правоснажности употребне дозволе.

Консултант врши услуге руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацији Аранђеловац, за чију изградњу је Наручилац закључио Уговор о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Аранђеловцу са понуђачем: Грађевинско привредно друштво „Keј доо Ваљево“, ул. Владике Николаја бр. 296, 14000 Ваљево (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 2493 од 12.05.2020. године, а код Извођача под бројем 44/20-У од 04.05.2020. године.

Дана 04.03.2021. године Наручилац и Извођач закључили су Анекс I Уговора о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Аранђеловцу (код Наручиоца заведен под бројем 1228 од 04.03.2021. године, а код Извођача под бројем 26/21-У од 01.03.2021. године), којим је продужен рок за извођење радова за 83 дана, односно до 20.06.2021. године.

Дана 19.03.2021. године закључен је Анекс I Основног Уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 1439 од 12.03.2021. године, а код Консултанта под бројем У-09/21 од 19.03.2021. године, којим је услед продужења рока за извођење радова на локацији Аранђеловац продужен рок за вршење услуга Консултанта у периоду грађења објекта за Партију бр. 5 за 83 дана, тако да наведени рок износи 363 дана.

Дана 23.06.2021. године Наручилац и Извођач закључили су Анекс II Уговора о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Аранђеловцу (код Наручиоца заведен под бројем 3321 од 18.06.2021. године, а код Извођача под бројем 59/21-У од 23.06.2021. године), којим је продужен рок за извођење радова за 44 дана, односно до 03.08.2021. године.

Имајући у виду да је чланом 2. Прилога 3 - Надокнаде и плаћања, који Прилог чини саставни део Основног уговора предвиђено да у случају да дође до продужења рока за извођење радова, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати, те да су Наручилац и Извођач закључили анекс уговора којим су продужили рок за завршетак радова за 44 дана, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.

В.Д. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић