

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 7549 од 10.12.2019. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, који је по спроведеном поступку набавке бр. **RHP-W8-AB-CW/OP1-2019, партија 3 – Лозница**, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, осми Потпројекат, закључен између између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина бр. 22-26, 11 000 Београд (у даљем тексту: Наручилац) и **Грађевинског привредног друштва „Кеј” д.о.о.** Ваљево, Владике Николаја бр. 29Б, 14000 Ваљево (у даљем тексту: Извођач), код Наручиоца заведен под бројем 7549 од 10.12.2019. године, а код Извођача под бројем 1072/19-I од 10.12.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор) са припадајућим анексима I, II, III и IV, тако да се Рок за завршетак продужава за 45 дана, односно до **24.07.2021. године**.

2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс V Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Повом Саду, у оквиру Потпројекта 8 Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, број: **RHP-W8-AB-CW/OP1-2019**, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број: **RHP-W8-AB-CW/IOPI-2019**, набавка извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду, у оквиру Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији – Потпројекат 8. Наручилац је за Партију бр. 3, са понуђачем: Грађевинско привредно друштво "Кеј" д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр.296, 14000 Ваљево, закључио Основни уговор који за предмет има извођење радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у **Лозници**, са укупно уговореном ценом од 749.973,92 евра без ПДВ и Роком за завршетак од 320 дана. Наручилац и Извођач су дана 15.06.2020. године закључили Анекс I Основног уговора који за предмет има продужење рока за извођење радова за 30 дана, односно до 18.01.2021. године (код Наручиоца заведен под бројем 3297 од 12.06.2020. године, а код Извођача под бројем 71/20-U од 15.06.2020. године), дана 18.02.2021. године закључили су Анекс II Основног уговора који за предмет има продужење рока за извођење радова за 85 дана, односно до 12.04.2021. године (код Наручиоца заведен под бројем 922 од 17.02.2021. године, а код Извођача под бројем 24/21-U од 18.02.2021. године), дана 05.05.2021. године закључили су Анекс III Основног уговора који за предмет има продужење рока за извођење радова за 59 дана, односно до 10.06.2021. године (код Наручиоца заведен под бројем 2318 од 27.04.2021. године, а код Извођача под бројем 48/21-I од 05.05.2021. године) и дана 24.05.2021. године закључили су Анекс IV Основног уговора којим су уговорени непредвиђени радови у вредности од 10.267,78 евра, тако да укупно уговорена цена по Основном уговору и Анексу IV износи 760.241,70 евра без ПДВ (код Наручиоца заведен под бројем 2786 од 20.05.2021. године, а код Извођача под бројем 53/21-U од 24.05.2021. године).

Послове Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Enginner) и координатора за безбедност и здравље на раду) на изградњи предметног објекта врши привредно друштво Архиформ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Руководилац изградње), ангажован од стране Наручиоца.

У току реализације уговора, дана 31.05.2021. године Извођач је доставио Руководиоцу изградње Захтев за продужење рока за вишепородични стамбени објекат у Лозници за укупно 45 календарских дана, од чега 15 дана због смањеног броја извршилаца, услед епидемије болести Ковид-19, 15 дана због кашњења са изменом пројекта партерног уређења (што је обавеза јединице локална самоуправа) и 15 дана због непредвиђених радова уговорених Анексом IV Основног уговора (Захтев заведен код Извођача под бројем 377/21-I).



Руководилац изградње је Наручиоцу доставио Захтев за издавање одобрења којим је усвојио наведени захтев Извођача и одобрио продужење Рока за завршетак за 45 дана, односно до 24.07.2021. године (захтев код Наручиоца заведен под бројем 3145 од 09.06.2021. године).

Чланом 1.9 ОУ Основног уговора предвиђено да Извођач има право на продужење Рока за завршетак у смислу члана 8.4 у случају кашњења у достави цртежа или налога.

Чланом 8.4 под ц) ОУ Основног уговора предвиђено да Извођач има право на продужење Рока за завршетак у случају да дође до кашњења услед изузетно неповољних временских прилика, док је истим чланом под д) предвиђено да Извођач има право на продужење Рока за завршетак у случају непредвидиве несташнице у расположивом Особљу или Добрима, услед епидемије или државних мера.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи уговорени Рок за завршетак за 45 дана, односно до **24.07.2021. године**.

в.д. директора


 Душан Ковачевић

