

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ФИ н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године и Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-374/2020-17 од 19.11.2020. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 6915 од 19.11.2020. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 451-02-1630/2019-17 од 16.05.2019. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена за извођење радова утврђена Уговором о извођењу радова, у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 3, чији је предмет реконструкција и доградња објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка закљученим између Министарства просвете, науке и технолошког развоја као Наручиоца и К.Е.S.Z. International d.o.o. Beograd, као Извођача, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1630/2019-17 од 16.05.2019. године, код Извођача заведен под бројем 425/19 од 16.05.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим Анексом I, Анексом II, Анексом III, Анексом IV и Анексом V уговора и увећава за вредност разлике утврђених вишкова и мањкова радова у износу од **103.385,09** (словима: стотрихиљадетристаосамдесетпет 09/100) евра без ПДВ, тако да сада износи **1.484.626,84** евра без ПДВ. (словима: милиончетиристоосамдесетчетири шестодвадесетшест и 84/100)

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс VI Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ:102199748, матични број: 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3 број: Н/Р/01/18.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/01/18, за партију 3 закључен је уговор са понуђачем **K.E.S.Z. International d.o.o. Beograd**, Ђорђа Станојевића 12, спрат III, Београд - Нови Београд, који за предмет има извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 3, - реконструкција и доградња објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка, са уговореном ценом у износу од 1.317.127,34 евра без ПДВ (словима:милионтристаседмнаестхињадастодвадесетседамдинара 34/100 и роком за завршетак уговорених радова од 270 календарских дана од датума почетка извођења радова, односно од датума увођења Извођача у посао, до 17.05.2020. године, Анекс I број: 451-02-1630/1-2019-17 од 18.05.2020. године (заведен код Наручиоца) и 297-1/2020 од 18.05.2020. године (заведен код Извођача), којим је продужен рок за извођење радова за 47 дана, односно до 03.07.2020. године, Анекс II број: 451-02-1630/2/2019-17 од 01.09.2020. године (заведен код Наручиоца) и 418/2020 од 29.07.2020. године (заведен код Извођача) којим су уговорени вишкови, мањкови и непредвиђени радови услед којих је дошло до увећања укупне вредности радова, која након закључења Анекса II износи 1.381.241,75 евра без ПДВ-а и продужен рок за извођење радова до 01.09.2020. године, Анекс III број: 451-02-1630/3/2019-17 од 01.09.2020. године (заведен код Наручиоца) и 531/2020 од 08.09.2020. године (заведен код Извођача), којим је продужен рок за извођење радова за 41 дан, односно до 12.10.2020. године, Анекс IV број: 451-02-1630/2/2019-17 од 17.12.2020. године (заведен код Наручиоца) и 840/2020 од 27.11.2020. године (заведен код Извођача), којим је продужен рок за извођење радова за 75 дана, односно до 27.12.2020. године и Анекс V број: 451-02-1630/5/2019-17 од 12.01.2021. године (заведен код Наручиоца) и 7/2021 од 12.01.2021. године (заведен код Извођача), којим је продужен рок за извођење радова за 39 дана, односно до 04.02.2021. године - (у даљем тексту: Основни уговор)

У току реализације уговора Извођач је дана 18.06.2021. године дописом број 428/2021 од 18.06.2021.године (заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд ) доставио Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, која управља пројектом „Програм модернизације школа“ Захтев за уговарање вишкова изведених радова са табеларним прегледом изведених радова;


Надзорни орган је потврдио вишак изведених радова из захтева Извођача и израдио Извештај (заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд – Интерно под бројем ЦЗ-ПР050/1990 од 29.06.2021. године);

На основу сагледаних измена, вредност вишкова радова износи 172.967,67 евра без ПДВ, док вредност неизведених (мањак) радова износи 69.582,58 евра без ПДВ; Након обрачуна наведених вишкова и мањкова радова уговорена цена увећава се за 103.385,09 евра без ПДВ, тако да износи 1.484.626,84 евра без ПДВ, што представља 7,94 % увећања од вредности Основног уговора.

Чланом 37.2 ОУ Основног уговора предвиђено је да: „Надзорни орган има право да наложи било коју измену било ког дела радова који су потребни за адекватан завршетак и/или функционисање радова. Такве измене наложене путем административног налога могу да укључују додатке, пропусте, замене, измене у квалитету, квантитету, форми, карактеру, врсти, позицији, димензијама, нивоу или линији као и измене у специфичном редоследу, методу или временском оквиру извођења радова. Ниједан административни налог не може утицати на то да учини уговор неважећим, али финансијски ефекат, уколико га има, тих измена ће бити процењен у складу са Чланом 37.5 и 37.7.“

Чланом 37.1 став 2. ПУ Основног уговора предвиђено је да: „Финансијски ефекти, уколико их буде било, свих измена морају бити у сагласности са чланом 37. Измене битних елемената Уговора, укључујући и оне укупно уговореног износа, морају бити регулисане анексом уговора. Измене укупно уговореног износа обухватају вишкове и мањкове радова. Вредност свих измена уговора не сме прећи 15% вредности Уговора“.

Имајући у виду све напред наведено, дџнета је одлука као у изреци.



Д.д. директора

Душан Ковачевић

**Доставити:**

- Архиви,
- Министарству просвете, науке, и технолошког развој,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.

