

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 2858 од 27.05.2020. године

1. Овом одлуком увећава се укупно уговорена цена услед извођења непредвиђених радова, утврђена Уговором о пројектовању и извођењу радова на изградњи 30 монтажних кућа, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W8-PH-CW/NOP1-2020**, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине: „Негал компани“ д.о.о. **Ивањица**, ул. Браће Симић 38, 32250 Ивањица и „Јадран“ д.о.о. **Београд**, ул. Корнатска бр. 2, 11000 Београд (у даљем тексту: Извођач) који је код Наручиоца заведен под бројем 2858 од 27.05.2020. године, код Извођача заведен под бројем 11Г15 од 27.05.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), и припадајућим анексима I и II Основног уговора, за износ од **EUR 20.076,80 без ПДВ-а**, тако да укупна уговорена цена износи **EUR 856.403,20 без ПДВ-а** (словима: осамстопедесетшестхиљадачетристотри и 20/100 евра).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова - пројектовање и извођење радова на изградњи 30 монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – осми потпројекат, број набавке:, **RHP-W8-PH-CW/NOP1-2020**, шифра из ОРН: 452113002.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W8-PH-CW/NOP1-2020**- набавка радова за пројектовање и извођење радова на изградњи 30 монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – осми потпројекат, Наручилац је са **Групом понуђача: „Негал компани“ д.о.о. Ивањица**, ул. Браће Симић 38, 32250 Ивањица (Водећи члан) и **„Јадран“ д.о.о. Београд**, ул. Корнатска бр. 2, 11000 Београд (члан)

закључио Уговор о пројектовању и извођењу радова на изградњи 30 монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 2858 од 27.05.2020. године а код Извођача под бројем 11Г 15 од 27.05.2020. године). Основним уговором предвиђена цена пројектовања и извођења радова на изградњи монтажне куће по м² износи 433,33 евра без ПДВ-а, док укупна цена пројектовања и извођења радова на изградњи 30 монтажних кућа износи 831.993,60 евра без ПДВ-а. Дана 15.10.2020. године закључен је Анекс I Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 5378 од 23.09.2020. године, код Извођача под бројем 44 од 15.10.2020. године, који за предмет има измену уговорне цене и уговореног типа објекта за корисницу Дујаковић Ксенију, тако да укупно уговорена цена након закључења овог анекса износи 836.326,90 евра без ПДВ-а. Дана 03.08.2021. године закључен је Анекс II Основног уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 4306 од 03.08.2021. године, код Извођача под бројем 30/2021 од 08.07.2021. године, којим је продужен рок за завршетак радова за 210 дана, од дана прибављања грађевинске дозволе за следеће кориснике: Јовану Радомиловић из Старе Пазове, Милоша Јокића из Старе Пазове и Данијелу Микашиновић из Руме.

Послове Руководиоца изградње током пројектовања и извођења радова на изградњи предметних монтажних кућа врши привредно друштво „КРИП Инжењеринг“ д.о.о, ангажован од стране Наручиоца.

Извођач је доставио Руководиоцу изградње Захтев за уговарање неподвижених радова на изради потпорног зида темеља са рекапитулацијом неподвижених радова (Захтев заведен код Наручиоца под бројем 4791 од 02.09.2021. године) у вредности од EUR **20.076,30** без ПДВ-а, који су се појавили на локацијама код којих тендерском документацијом (Обим услуга) није наглашено да је терен у паду и да постоји денивелација терена. Предметне радове потребно је извести на локацијама код следећих корисника: Јасне Милосављевић - Куршумлија, Драгана Атлије - Љубовија и Милана Дроњак - Обреновац. Вредност неподвижених радова по локацијама, односно корисницима износи:

за корисника Атлија Драгана - Љубовија EUR 2.060,50 без ПДВ-а,

за корисницу Милосављевић Јасну - Куршумлија EUR 13.286,00 без ПДВ-а и

за корисника Дроњка Милана - Обреновац EUR 4.729,80 без ПДВ-а.

Руководилац изградње се у свом Мишљењу (заведено код Наручиоца под бројем 4790 од 02.09.2021. године а код Руководиоца изградње под бројем 184/21 од 20.08.2021. године) сагласио се са прегледом неподвижених радова и анализом цена из наведеног Захтева Извођача.

С обзиром на наведено, увећава се укупно уговорена цена из Основног уговора за EUR **20.076,30** без ПДВ-а, тако да сада износи EUR **856.403,20** без ПДВ-а.

Подклазулом 3.1 ПУ Основног уговора предвиђено да Руководилац изградње није овлашћен да даје инструкције Извођачу које би довеле до повећања цене Уговора и/или продужења трајања истог, без претходног одобрења Наручиоца.

Подклазулом 3.5 ОУ Основног уговора предвиђено је да када Руководилац изградње поступа у складу са чланом 3.5 да би се сагласио или утврдио нешто, он је обавезан да се са сваком Страном консултује у покушају да се постигне споразум. Такође је обавезан да

обе стране обавести о сваком споразуму или утврђивању са образложењем. Свака страна се обавезује да поштује такав споразум или утврђивања све до његове евентуалне измене у складу са клаузулом 20.

Банка за развој Савета Европе одобрила је повећање донаторских средстава за осми потпројекат, у оквиру којих је предвиђено и финансирање гореневедених радова (сагласност код Наручиоца заведена под бројем 5313 од 08.10.2021. године).

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић

