

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 1465
29. 04. 2022 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС- Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), члана 4. став 1. тачка 4) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2021-17 од 12.05.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 2319 дана 27.04.2021. године) и Анекса I Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2/2021-17 од 07.09.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4840 од 07.09.2021. године), а у складу са дописом Добављача, од 28.02.2022. године, у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
401-00-314/2021-17 од 28.05.2021. године**

1. Мења се рок испоруке добара, утврђен Уговорним споразумом о набавци опреме за развој регионалних тренинг центара и модернизацију средњих стручних школа у оквиру „Програма модернизације школа“, код Наручиоца заведен под бројем 401-00-314/2021-17 од 28.05.2021. године, код Добављача под бројем 20210526/02 од 26.05.2021. године (у даљем тексту: Основни уговор), Анексом I Основног уговора, код Наручиоца заведен под бројем 401-00-314/2/2021-17 од 03.12.2021. године, код Добављача под бројем 2021111/03 од 12.11.2021. године, Анексом II Основног уговора, код Наручиоца заведен под бројем 401-00-314/3/2021-17 од 23.12.2021. године, код Добављача под бројем 20211214/04 од 14.12.2021. године и Анексом III Основног уговора, код Наручиоца заведен под бројем 401-00-314/4/2021-17 од 31.12.2021. године, код Добављача под бројем 20211231/02 од 31.12.2021. године, тако да се рок испоруке добара продужава за 107 (стоседам) дана, односно до **15.06.2022. године**.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс IV Основног Уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 102199748, матични број 17329235.

Подаци о поступку набавке: Набавка опреме за развој регионалних тренинг центара и модернизацију средњих стручних школа у оквиру Програма модернизације школа, број набавке **Н/Д/02/20**, за ЛОТ 3 – Техничка школа „Иван Сарић“ Суботица.

Након спроведеног поступка набавке опреме за развој регионалних тренинг центара и модернизацију средњих стручних школа у оквиру Програма модернизације школа, Наручилац је са Групом понуђача: EWE Comp doo Beograd, ул. Цара Душана бр. 212, 11080 Земун, Република Србија, као водећег члана и Oblak tehnologije doo Beograd, ул. Цара Душана бр. 212, 11080 Земун, Република Србија, као члана (у даљем тексту: Добављач), закључио Уговорни споразум о набавци опреме за развој регионалних тренинг центара и модернизацију средњих стручних школа у оквиру Програма модернизације школа, који за предмет има набавку опреме, са уговореном ценом од 1.080.293,00 евра без ПДВ-а и са роком испоруке од 60 дана од дана авансне уплате, односно, ако понуђач не захтева авансно плаћање, рок за реализацију пројекта започеће ступањем Уговорног споразума на снагу (потписивањем уговора и подношењем гаранције о добром извршењу посла), односно до 10.11.2021. године, ког датума истиче рок од 60 дана од дана уплаћеног аванса.

Дана 03.12.2021. године уговорне стране су закључиле Анекс I Основног уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 401-00-314/2/2021-17 од 03.12.2021. године а код Добављача под бројем 2021111/03 од 12.11.2021. године, којим је продужен рок за испоруку добара за додатних 30 дана, односно до 10.12.2021. године.

Дана 23.12.2021. године уговорне стране су закључиле Анекс II Основног уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 401-00-314/3/2021-17 од 23.12.2021. године, код Добављача под бројем 20211214/04 од 14.12.2021. године, којим је продужен рок за испоруку добара за додатних 20 дана, односно до 30.12.2021. године.

Дана 31.12.2021. године уговорне стране су закључиле Анекс III Уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 401-00-314/4/2021-17 од 31.12.2021. године, а код Добављача под бројем 20211231/02 од 31.12.2021. године, којим је продужен рок за испоруку добара за додатних 60 дана.

Добављач је дана 28.02.2022. године Наручиоцу доставио Захтев за продужење рока испоруке добара за додатних 107 дана, за Техничку школу „Иван Сарић“ у Суботици, обзиром на кашњење у испоруци добара произвођача услед поремећаја на тржишту изазваних пандемијом болести КОВИД-19.

Подклаузулом 33.1 ОУУ предвиђено је да ако у било ком тренутку током извршења Уговора, Добављач или његови подизвођачи наиђу на услове који спречавају правремену испоруку робе или извршетак пратећих услуга у складу са одредбом 12. ОУУ, Добављач ће одмах обавестити купца у писаном облику о кашњењу, вероватном трајању и узроку. Чим буде изводљиво након пријема обавештења од Добављача,

Наручилац ће проценити ситуацију и према свом дискреционом праву може да продужи време потребно Додављачу за извршење, у којем случају ће стране потврдити то продужење изменом Уговора.

Подклаузулом 33.2 предвиђено је да осим у случају више силе, како је предвиђено условима ОУУ, клазула 31, кашњење Додављача у извршавању обавеза испоручивања и завршетка чини Додављача одговорним за обавезу подмирења штета сходно условима ОУУ, клазула 26, осим ако није договорено продужење рока, сходно условима ОУУ, потклаузула 33.1.

Захтев Додављача од 28.02.2022. године Наручиоцу - Министарству просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Наручилац), у складу је са Уговором о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ од 12.05.2021. године (у даљем тексту: Уговор) који је заведен код Наручиоца под бројем 451-02-851/2021-17 и Анексом I Уговора од 07.09.2021. године, који је заведен код Наручиоца под бројем 451-02-851/2/2021-1 и размотрен од стране Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП).

Имајући у виду да је захтев Додављача за 107 додатних дана за продужење рока за испоруку добара благовремен и оправдан, ЈУП предлаже Наручиоца да усвоји захтев Додављача и продужи рок за испоруку добара за 107 дана, потписивањем Анекса IV Основног уговора.

Имајући у виду све напред наведено одлучено је као у диспозитиву одлуке.

В.Д. директора

Душан Ковачевић



