

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД  
Бр. 4531  
16.08 2021 год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ФИ н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године и Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2021-17 од 12.05.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 2319 од 27.04.2021. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 451-02-00655/2020-17 од 04.02.2020. године

1. Овом Одлуком мења се укупно уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, за Партију број 2, који је по спроведеном поступку набавке број **Н/Р/01/19**, закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја као Наручиоца и Конзорцијума: „Слован прогрес“ д.о.о. Селенча, Маршала Тита 102, Селенча, водећи члан конзорцијума, и „Електромонтажа“ д.о.о. Руски Крстур, ул. Бориса Кидрича 63, Руски Крстур и „Рекорд Ердеш“ д.о.о. Нови Сад, ул. Новосадски Пут 139, Нови Сад, као Извођача, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00655/2020-17 од 04.02.2020. године, код Извођача заведен под бројем 4/2020 од 16.01.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор) и припадајућим Анексом I Основног уговора, тако што се увећава за износ од 8.831.430,40 динара без ПДВ, и сада износи **РСД 69.550.781,15 без ПДВ**.

2. На основу ове Одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 2 – изградња спортске сале ОШ „Бранко Ћопић“ у Младенову, број набавке Н/Р/01/19, шифра из ОРН: 45214200 - Радови на изградњи школских зграда.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/01/19, чији је предмет набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 2 – изградња спортске сале ОШ „Бранко Ћопић“ у Младенову, дана 04.02.2020. године, Наручилац је са Конзорцијумом: „Слован прогрес“ д.о.о. Селенча, ул. Маршала Тита 102, Селенча, као водећег члана, Предузеће „Електромонтажа“ д.о.о. Руски Крстур, ул. Бориса Кидрича 63, Руски Крстур и „Рекорд Ердеш“ д.о.о Нови Сад, ул. Новосадски Пут 139, Нови Сад, закључио Уговор о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, за Партију број 2, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00655/2020-17 од 04.02.2020. године, код Извођача заведен под бројем 4/2020 од 16.01.2020. године, са уговореном ценом у износу од РСД 60.791.350,75 без ПДВ и Роком за завршетак радова од 270 календарских дана од утврђеног Датума почетка радова.

Извођач је дана 22.04.2021. године поднео Захтев за продужење рока од 35 дана за извођење радова заведен у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП) под бројем 2238 од 22.04.2021. године, са прегледом вишкова, мањкова и непредвиђених радова (понуда бр.23/21-4), који су се појавили у току изградње предметног објекта – спортске сале ОШ Бранко Ћопић из Младенова, са табеларним приказом истих.

Дана 24.05.2021. године закључен је Анекс I Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00655/2/2020-17 без датум, а код Извођача под бројем 79/21 од 24.05.2021. године, којим је продужен рок за извођење радова за 35 дана, односно до 03.08.2021. године.

Надзорни орган је као допуну приложеног од Извођача тражио и податке везане за све врсте изведених радова, па је Извођач дана 15.06.2021. године поднео и допуну - Захтев број 002 за уговарање вишкова и мањкова за инсталатерске радове заведен у ЈУП-у под бројем 3262.

Надзорни орган се кроз Извештај на Захтеве Извођача наведене у ставу 4. и ставу 6. образложења (Извештај заведен под бројем 590/2021 од 01.07.2021. године) сагласио са количинама потребних вишкова радова, са неизведеним, односно мањковима радова, као и са прегледом непредвиђених радова које је неопходно извести како би се сви уговорени радови могли извести у складу са важећим техничким прописима и стандардима и у уговореном квалитету.

На основу достављеног табеларног прегледа радова за уговарање, констатовано је да је потребно извести вишкове радова у износу од РСД 6.993.943,60 без ПДВ и непредвиђене радове у износу од РСД 9.438.482,80 без ПДВ, док мањак радова износи РСД 7.600.996,00 без ПДВ.

Наручилац се сагласио са прегледом вишкова, мањкова и непредвиђених радова, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова увећати на основу разлике између мањкова и вишкова односно непредвиђених радова, за износ од РСД 8.831.430,40 без ПДВ, тако да сада износи РСД **69.550.781,15 без ПДВ**, што представља 14,54 % увећања од вредности Основног уговора са припадајућим анексом.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић

