

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ФИ н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године, Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године и Анекса V Финансијског уговора који је потписан 24. фебруара 2021. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2021-17 од 12.05.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 2319 од 27.04.2021. године) и Анекса I Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2/2021-17 од 07.09.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4840 од 07.09.2021. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 451-02-00656/2020-17 од 04.02.2020. године

1. Овом Одлуком продужава се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, за Партију 3, који је по спроведеном поступку набавке број П/Р/01/19, закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја као Наручиоца и Конзорцијума: Привредно друштво за пројектовање и извођење електро радова „Елкомонт“ д.о.о. Ужице, ул. Николе Пашића 50, 31000 Ужице (водећи члан) и „Start house“ д.о.о. Ужице, М.М. Магазиновић 26, 31000 Ужице (члан), као Извођача, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00656/2020-17 од 04.02.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 16/20 од 17.01.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор) са припадајућим Анексима I и II Основног уговора, за **26 дана**, односно до **26.12.2021. године**.

3. На основу ове Одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ: 102199748, матични број: 17329235.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 3 - завршетак изградње физкултурне сале ОШ „Димитрије Туцовић“, Златибор, Чајетина, број набавке Н/Р/01/19, шифра из ОРН: 45214200 - Радови на изградњи школских зграда.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/01/19, чији је предмет набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 3 - завршетак изградње физкултурне сале ОШ „Димитрије Туцовић“, Златибор, Чајетина, дана 04.02.2020. године Наручилац је са Конзорцијумом: Привредно друштво за пројектовање и извођење електро радова „Елкомонт“ д.о.о. Ужице, ул. Николе Пашића 50, 31000 Ужице (водећи члан) и „Start house“ д.о.о. Ужице, М.М. Магазиновић 26, 31000 Ужице (члан), као Извођачем, закључио Уговор о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 3, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00656/2020-17 од 04.02.2020. године, код Извођача заведен под бројем 16/2020 од 17.01.2020. године, са роком за завршетак радова од 270 календарских дана од утврђеног Датума почетка радова.

Дана 08.03.2021. године закључен је Анекс I Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00656/2/2020-17 од 08.03.2021. године, а код Извођача под бројем 18/21 од 25.01.2021. године, којим је умањена укупно уговорена цена услед вишкова, мањкова и непредвиђених радова, тако да иста након закључења Анекса I Основног уговора износи 44.749.731,22 динара без ПДВ-а и продужен рок за извођење радова за 135 дана, односно до 17.08.2021. године.

Дана 26.08.2021. године закључен је Анекс II Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00656/3/2020-17 од 26.08.2021. године, а код Извођача под бројем 206/21 од 26.07.2021. године, којим је увећана укупно уговорена цена услед вишкова, мањкова и непредвиђених радова, тако да иста након закључења Анекса II Основног уговора износи 51.080.087,24 динара без ПДВ-а и продужен рок за извођење радова за 105 дана, односно до 30.11.2021. године.

Извођач је дана 14.10.2021. године поднео Захтев број 004 (заведен код Наручиоца под бројем 5500 од 21.10.2021. године, а код Извођача под бројем 309/21 од 14.10.2021. године) за продужење рока за извођење радова за 28 дана, због обуставе радова услед кашњења у плаћању треће привремене ситуације.

Надзорни орган се кроз Извештај на постављен Захтев из претходне алинеје (Извештај заведен под бројем 901/2021 од 04.11.2021. године), делимично сагласио са продужењем рока за извођење радова и одобрио продужење у трајању од 26 дана, односно до **26.12.2021. године**.

Чланом 5. став 1. Основног Уговора предвиђено је да Захтев за продужење рока за извођење радова у писаној форми, уз сагласност Надзорног органа, Извођач подноси Наручиоцу, те да се рок може продужити у форми Анекса када уговорне стране о томе постигну писани споразум.

Захтев Извођача број 004, упућен дана 14.10.2021. године Наручиоцу - Министарству просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), у складу је са Уговором о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ од 12.05.2021. године (у даљем тексту: Уговор) који је заведен у Министарству под бројем 451-02-851/2021-17 и Анексом I Уговора од 07.09.2021. године, који је заведен у Министарству под бројем 451-02-851/2/2021-1 и размотрен од стране Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП).

Имајући у виду да је захтев Извођача за 28 додатних дана за продужење рока за извођење радова благовремен и делимично оправдан, ЈУП предлаже Министарству да усвоји захтев Извођача и продужи рок за извођење радова за 26 дана, потписивањем Анекса III Основног Уговора.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.


В. Д. директора
Душан Ковачевић

