

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године, Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године, Анекса V Финансијског уговора који је потписан 22. фебруара 2021. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2021-17 од 12.05.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 2319 од 27.04.2021. године) и Анекса I Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2/2021-17 од 07.09.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4840 од 07.09.2021. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 451-02-00659/2020-17 од 04.02.2020. године

1. Овом одлуком увећава се укупно уговорена цена услед уговарања непредвиђених, вишкова и мањкова радова, утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, за Партију бр. 8, чији је предмет реконструкција и доградња објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Врању, број набавке Н/Р/01/19, закљученим између Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Наручилац) и Конзорцијума: АД за грађевинарство, пројектовање и инжењеринг „Црна Трава“ Лесковац, ул. Пана Ђукића 18, 16000 Лесковац (водећи члан) и Грађевинско трговинско друштво „Трида“ д.о.о. Врање, ул. Првонечка 10/а, 17500 Врање, (члан), (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00659/2020-17 од 04.02.2020. године, а код Извођача под бројем 3 од 24.01.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), за износ од 2.064.095,00 динара без ПДВ-а (словима: два милиона шездесет четири хиљаде деведесет пет и 00/100 динара), тако да сада износи **15.955.705,00 динара без ПДВ-а (словима: петнаест милиона девет стот педесет пет хиљада седам стот пет и 00/100 динара).**

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ:102199748, матични број: 17329235.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 8 - реконструкција и доградња објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Врању, шифра из ОРН: 45214200 - Радови на изградњи школских зграда.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/01/19, чији је предмет извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 8, закључен је уговор са Извођачем: **Конзорцијум: АД за грађевинарство, пројектовање и инжењеринг „Црна Трава“ Лесковац**, ул. Пана Ђукића 18, 16000 Лесковац (водећи члан) и **Грађевинско трговинско друштво „Трида“ д.о.о. Врање**, ул. Првонечка 10/а, 17500 Врање, (члан), који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00659/2020-17 од 04.02.2020. године, а код Извођача под бројем 3 од 24.01.2020. године, са укупно уговореном ценом у износу од 13.891.610,00 динара без ПДВ-а (словима: тринаестмилионаосамстодеведесетједнахиљадашестодесет и 00/100 динара) и роком за завршетак уговорених радова од 270 календарских дана од датума почетка извођења радова, за сваку од секција у оквиру партије, а који је датум 10.12.2021. године (у даљем тексту: Основни уговор).

Извођач је дана 10.03.2022. године доставио Надзорном органу Захтев за уговарање додатних/непредвиђених, вишкова и мањкова радова (допис заведен код Надзорног органа под бројем 796 од 10.03.2022. године, а код Извођача под бројем 165 од 10.03.2022. године), са предмером и предрачуном непредвиђених радова и прегледом вишкова и мањкова.

Надзорни орган се кроз Извештај од 11.03.2022. године (саставни део Мишљења о потреби и оправданости и иницијалног писма за уговарање додатних радова број Интерно 135/2022 од 18.03.2022. године) сагласио са Извођачем у погледу количина изведених вишкова радова, до сада уочених мањкова радова, као и са прегледом непредвиђених радова које је неопходно извести.

На основу достављеног табеларног прегледа радова за уговарање, констатовано је да је потребно извести вишкове радова у износу од 750.350,00 динара без ПДВ-а и непредвиђене радове у износу од 3.363.495,00 динара без ПДВ-а, док мањак радова износи 2.049.750,00 динара без ПДВ-а, са којим се Наручилац сагласио због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова

увећати за износ од 2.064.095,00 динара без ПДВ-а (износи вишкова и непредвиђених радова умањени за износ мањкова радова).

С обзиром на наведене околности, дошло је до увећања уговорене цене из Основног уговора, тако да укупна уговорена цена сада износи **15.955.705,00 динара без ПДВ-а** (словима: петнаестмилионадеветстопедесетпетхиљадаседамстопет и 00/100 динара). Након ове измене уговора укупно уговорена цена увећана је за 14,85 % у односу на уговорену цену радова из Основног уговора.

Чланом 155. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС", број 91/2019.) - у даљем тексту: Закон, прописано је да наручилац може током трајања уговора о јавној набавци, у складу са одредбама чл. 156-161. овог закона да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.

Чланом 157. став 1. и став 2. Закона дефинисано је да уговор о јавној набавци може да се измени, без обзира на вредност измене, ако су измене биле предвиђене у документацији о набавци и уговору о јавној набавци на јасан, прецизан и недвосмислен начин, а које могу да укључе и одредбе о промени цене или опција.

Чланом 157. став 1. и став 2. Закона дефинисано је да уговор о јавној набавци може да се измени ради набавке додатних добара, услуга или радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у првобитни уговор о јавној набавци, у случају када промена привредног субјекта са којим је закључен уговор: 1) није могућа због економских или техничких разлога, као што су захтеви компатибилности са постојећом опремом, услугама или радовима набављеним у оквиру првобитне набавке и 2) може да проузрокује значајне потешкоће или знатно повећавање трошкова за наручиоца. У случају из става 1. овог члана, повећање вредности уговора не може да буде веће од 50% вредности првобитног уговора и не може да има за циљ избегавање примене овог закона. Ограничење из става 2. овог члана односи се на укупну вредност свих измена, ако се уговор мења више пута.


Чланом 14. Основног Уговора предвиђено је да се уколико током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова и непредвиђених радова Извођач је дужан да о томе обавести Надзорни орган и Наручиоца у писаној форми, те није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и Надзорног органа мења обим уговорених радова и изводи вишкове и непредвиђене радове.

Захтев Извођача упућен дана 10.03.2022. године Наручиоцу - Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у складу је са Уговором о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ од 12.05.2021. године (у даљем тексту: Уговор) који је заведен у Министарству под бројем 451-02-851/2021-17 и Анексом I Уговора од 07.09.2021. године, који је заведен у Министарству под бројем 451-02-851/2/2021-1 и размотрен од

стране Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП).

Имајући у виду да је захтев Извођача за извођење вишкова, мањкова и непредвиђених радова благовремен и оправдан, ЈУП предлаже Наручиоцу да усвоји захтев Извођача и увећа укупну уговорену цену услед непредвиђених, вишкова и мањкова радова потписивањем Анекса I Основног Уговора.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.

 В.д. директора  
Душан Ковачевић