

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 5814 од 14.10.2020. године

- Овом одлуком продужава се рок за завршетак услуга утврђен Уговором о вршењу услуга техничког представника при изради спецификација, одобрењу Вендорс листе добављача и праћење испоруке и уградње 200 пакета грађевинског материјала код корисника у оквиру деветог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, **RHP-W9-CM-TS/NOP1-2020**, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, Немањина 22-26, Београд, као Наручиоца и привредног друштва „Архиформ“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Владимира Томановића бр. 5, као Консултанта (заведен код Наручиоца под бројем 5814 од 14.10.2020. године, код Консултанта под бројем 238/1 од 14.10.2020. године) - у даљем тексту: Основни уговор, и Анексом I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 1247 од 04.03.2021. године, код Консултанта под бројем 66 од 04.03.2021. године), тако да је рок за завршетак услуга **30.06.2023.** године.
- На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – Потпројекат 9, број набавке: RHP-W9-CM-TS/NOP1-2020, шифра из ОРН: 71631000.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W9-CM-TS/NOP1-2020, закључен је Основни уговор који је заведен код Наручиоца под бројем 5814 од 14.10.2020. године, а код Консултанта под бројем 238/1 од 14.10.2020. године. Основним уговором утврђено је

да уговорена цена по кориснику износи 313,00 евра без ПДВ-а, односно да укупно уговорена цена за 200 корисника износи 62.600,00 евра без ПДВ-а, односно 75.120,00 евра са ПДВ-ом.

Дана 04.03.2021. године закључен је Анекс I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 1247 од 04.03.2021. године, код Консултанта под бројем 66 од 04.03.2021. године), којим је повећан број корисника за додатних 90, за које је потребно да Консултант изврши услуге предвиђене Обимом услуга и сходно наведеном, увећана укупно уговорена цена предвиђена Основним уговором за додатних 90 корисника по уговореној јединичној цени, тако да се уговорена цена повећала за 28.170,00 евра без ПДВ-а и укупно износи 90.770,00 евра без ПДВ-а.

Обим услуга Консултанта подразумева вршење услуге техничког представника при изради спецификација, одобрењу Вендорс листе добављача и праћење испоруке и уградње грађевинског материјала код корисника у оквиру деветог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији.

Консултант је извршио уговорене обавезе које се тичу израде техничких спецификација за све кориснике из Потпројекта 9, као и уговорене обавезе које се тичу праћења испоруке и уградње грађевинског материјала за 144 корисника. За 119 корисника преостало је да се изврши испорука грађевинског материјала за које је потребно да Консултант изврши услугу праћења испоруке и уградње грађевинског материјала.

Након две обуставе поступка набавке 120 пакета грађевинског материјала, нова набавка објављена је дана 27.06.2022. године и успешно је спроведена. На основу закључених уговора са добављачима, дана 28., 29. и 30.09.2022. године, од стране Наручиоца издати су писани налози за испоруку грађевинског материјала са роком за испоруку од 45 дана, односно до 14.11.2022. године, а да је финални рок за уградњу истог од стране корисника 6 месеци, односно до 14.05.2023. године.

Када се заврши уградња грађевинског материјала од стране корисника, Консултант има обавезу да, у року од 60 дана од уградње, Наручиоцу достави финалне извештаје о уградњи.

Због наведених околности које не зависе од Наручиоца и Консултанта, Консултант није у могућности да реализује своје уговорене обавезе за 119 корисника из Потпројекта 9 до рока дефинисаног Основним уговором и стога је неопходно продужити рок за завршетак услуга.

Обимом услуга Основног уговора предвиђено је да је период важења уговора 24 месеца рачунајући од дана ступања уговора на правну снагу, уз могућност продужења.

Чланом 4.5.3 Посебних услова Основног уговора, предвиђено је да у случају да дође до продужења рока за реализацију Услуга, а при томе се не повећава Обим услуга, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених Услуга, с тим да се Уговорена цена, не може увећати.

Обзиром да рок за реализацију Потпројекта 9 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији истиче 30.06.2023. године, рок за извршење услуга Консултанта продужава се до наведеног датума.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

Б.д. директора
Немањина 22-26
Београд
Душан Ковачевић



