

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 4733 од 30.08.2021. године

1. Овом одлуком продужава се Рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на наставку и завршетку радова на изградњи објекта Центри изврности Универзитета у Крагујевцу, који је по спроведеном поступку набавке број: **RID-W/IOP1-2020**, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина бр. 22-26, 11 000 Београд (у даљем тексту: Наручилац) и Групе понуђача: **Инобачка д.о.о. Нови Сад**, Булевар ослобођења 30/а, 21 000 Нови Сад (водећи члан), **ГП Градитељ НС д.о.о. Нови Сад**, ул. Руменачки пут 2, 21 000 Нови Сад (члан групе) и **Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о. Нови Сад**, ул. Војводе Шупљикца бр.48, 21 000 Нови Сад (члан групе) - у даљем тексту: Извођач, код Наручиоца заведен под бројем 4733, а код Извођача под бројем 31/22 од 28.02.2022. године (у даљем тексту: Уговор), Анекса I Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 761 од 08.03.2022. године, а код Извођача под бројем 31/22 од 28.02.2022. године), Анекса II Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 3432 од 07.10.2022. године, а код Извођача под бројем 205/2022 од 03.10.2022. године) и Анекса III Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4114 од 16.12.2022. године, а код Извођача под бројем 279-1/22 од 16.12.2022. године), за 60 дана, односно до **18.04.2023. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс IV Уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Међународни отворени поступак набавке радова број RID-W/IOP1-2020 - Наставак и завршетак радова на изградњи објекта Центри изврности Универзитета у Крагујевцу.

Након спроведеног поступка набавке број RID-W/OP1-2020, Наручилац и Извођач закључили су Уговор са укупно уговореном ценом од 10.522.000,76 евра без ПДВ-а и Роком за завршетак од 365 календарских дана од Датума почетка, а који је датум 11.10.2021. године. Дана 08.03.2022. године закључен је Анекс I Уговора, којим је продужен Рок за завршетак радова за 45 дана, односно до 24.11.2022. године и измењена укупна уговорена цена услед уговарања непредвиђених радова и корекције уговорене цене, тако да укупна уговорена цена након закључења овог анекса износи 10.647.226,95 евра без ПДВ-а. Дана 07.10.2022. године закључен је Анекс II Уговора којим је продужен Рок за завршетак радова за 25 дана, односно до 19.12.2022. године и измењена укупна уговорена цена услед уговарања непредвиђених радова и услед вишкова и мањкова радова, тако да укупна уговорена цена након закључења овог анекса износи 11.492.280,16 евра без ПДВ-а. Дана 16.12.2022. године закључен је Анекс III Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4114 од 16.12.2022. године, а код Извођача под бројем 279-1/22 од 16.12.2022. године), којим је продужен Рок за завршетак радова за 60 дана, односно до 17.02.2023. године и измењена укупна уговорена цена услед уговарања непредвиђених радова и услед вишкова и мањкова радова, тако да укупна уговорена цена након закључења овог анекса износи 11.937.609,73 евра без ПДВ-а.

Извођач је дана 13.02.2023. године доставио Наручиоцу и Инжењеру Захтев за варијацију ВО_006 за продужење рока за извођење радова на изградњи објекта Центри изврности Универзитета у Крагујевцу за 60 дана, без измене уговорене цене, из разлога немогућности прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије и гасовод, услед недовршених радова на прикључцима (код Извођача заведен под бројем 20-1/23 од 13.02.2023. године, код Наручиоца заведен под бројем 386 од 13.02.2023. године).

Инжењер је доставио Наручиоцу Захтев за одобрење Наручиоца за доношење Одлуке по Захтеву за изменом бр. 06 – продужење рока извођења радова, са којим се Наручилац сагласио (Захтев код Наручиоца заведен под бр. Интерно 71/2023 од 17.02.2023. године).

Потклаузулом 8.4. под б) Општих услова уговора утврђено је да Извођач има право на продужење рока за завршетак радова због неког узрока застоја који даје право на продужење рока у складу са неком подклаузулом ових услова.

Потклаузулом 8.5 предвиђено је да: а) када је Извођач прописно следио поступке које су одредили релевантна законито основана јавна тела, б) када та тела проузрокују кашњење или ометају рад Извођача, в) када су кашњење или прекид били Непредвидиви, тада се то кашњење или прекид сматра узроком кашњења према ставу (б) члана 8.4.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.



Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.

