

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3229 од 10.06.2020. године

1. Овом одлуком смањује се обим услуга из Уговора о вршењу услуга Руководиоца изградње за услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи 30 монтажних кућа - Потпројекат 8, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W8-PH-TS/NOP1-2020, Наручилац закључио са понуђачем КРИП-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, ул. Булевар маршала Толбухина 40, 11070 Нови Београд, ПИБ 100160066, матични број: 17175033 (у даљем тексту: Консултант), који је код Наручиоца заведен под бројем 3229 од 10.06.2020. године, код Консултанта под бројем У-19/20 од 03.06.2020. године, (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим Анексом I, у односу на једну монтажну кућу тип 2, површине 50м², на локацији Барајево
2. Овом одлуком умањује се укупно уговорена цена из Основног уговора и Анекса I Основног уговора, тако да уместо 27.373,00 евра без ПДВ-а (словима: дведесетседамхиљадатристотинеседмдесеттриевра), укупна уговорена цена износи 26.490,00 евра без ПДВ-а (словима: двадесетшестхиљадачетиристотине деведесетевра).
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга Руководиоца изградње за услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи 30 монтажних кућа - Потпројекат 8, шифра из ОРН: 71247000 и 71317200.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W8-PH-TS/NOP1-2020, закључен је Основни уговор са Консултантом КРИП-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, ул. Булевар маршала Толбухина 40, 11070 Нови Београд, за услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи 30 монтажних кућа, са јединичном уговореном ценом по монтажној кући у износу од 883,00 евра без ПДВ-а и укупно уговореном ценом у износу од 26.490,00 евра без ПДВ-а.

Дана 12.10.2022. године закључен је Анекс I Основног уговора, којим се повећава број монтажних кућа у односу на које Консултант врши услуге Руководиоца изградње за једну монтажну кућу кориснице Љубице Јањић на локацији Барајево, чиме је укупан број монтажних кућа повећан са 30 на 31 монтажну кућу (код Наручиоца заведен под бројем 3492 од 12.10.2022. године, код Консултанта под бројем У-71/22 од 12.10.2022. године).

Анексом I Основног уговора, утврђено да ће Консултант извршити уговорене услуге за монтажну кућу кориснице Љубице Јањић по уговореној јединичној цени од 883,00 евра без ПДВ-а (словима: осамстотинаосамдесеттриевра), услед чега је повећана укупно уговорена цене, тако да по овом анексу износи 27.373,00 евра без ПДВ-а (словима: двадесетседамхиљадатристотинеседмдесеттриевра).

Дана 20.10.2022. године извођач, „Негал компани“ д.о.о. Ивањица, ул. Браће Симић бр. 38, 3225 Ивањица и „Јадран“ д.о.о. Београд, ул. Корнатска бр. 2, 11 000 Београд, ангажован од стране Наручиоца на пројектовању и изградњи монтажне куће за корисницу Љубицу Јањић (у даљем тексту: Извођач), упутио је Наручиоцу и Консултанту Захтев за раскид Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи једне монтажне куће у Барајеву (код Наручиоца заведен под бројем 2014 од 09.06.2022. године, а код Извођача под бројем 4G50/2022 од 03.06.2022. године), обзиром да му од стране кориснице није било дозвољено да приступи парцели и започне са радовима (Захтев код Извођача заведен под бројем 52 од 20.10.2022. године).

Дана 21.10.2022. године Консултант је доставио Наручиоцу Мишљење у вези са захтевом Извођача у ком се изјаснио о захтеву као оправданом и предложио да се раскине Уговор о пројектовању и извођењу радова на изградњи једне монтажне куће у Барајеву (Мишљење код Консултанта заведено под бројем 234/22 од 21.10.2022. године). Наручилац се сагласио са Мишљењем Консултанта и Захтевом Извођача за раскид Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи једне монтажне куће у Барајеву, услед чега је престала и потреба за услугама Консултанта за предметну монтажну кућу.

Услед смањења броја монтажних кућа у односу на које Консултант врши уговорене услуге, потребно је умањити укупно уговорену за услуге Консултанта за 883,00 евра без ПДВ-а (словима: осамстотинаосамдесеттриевра), колико износи уговорена јединична цена по монтажној кући, тако да укупно уговорена цена износи 26.490,00 евра без ПДВ-а (словима: двадесетшестхиљадачетиристотинедеведесетевра).

Чланом 5. став 5. Основног уговора предвиђено је да је укупна уговорна цена одређена на основу јединичне цене услуга по префабрикованој (монтажној) кући за коју се врши услуга руководиоца изградње. Укупна уговорна цена је променљива у односу на евентуалне измене броја префабрикованих (монтажних) кућа или смањења Обима услуга. Наручилац задржава право да, услед објективних околности, изврши смањење броја префабрикованих (монтажних) кућа у односу на уговорен број префабрикованих (монтажних) кућа за које се врши услуга руководиоца изградње, или смањи Обим уговорених услуга, чиме ће се уговорена цена сразмерно умањити, што ће представљати основ за закључење анекса уговора.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.Д. директора

Душан Ковачевић
