

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 4733 од 30.08.2021. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена услед корекције и непредвиђених радова из Уговора о извођењу радова на наставку и завршетку радова на изградњи објекта Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу, који је по спроведеном поступку набавке број: **RID-W-IOP1-2020**, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина бр. 22-26, 11 000 Београд (у даем тексту: Наручилац) и Групе понуђача: **Инобачка д.о.о. Нови Сад**, Булевар ослобођења 30/а, 21 000 Нови Сад (водећи члан), **ГП Градитељ НС д.о.о. Нови Сад**, ул. Руменачки пут 2, 21 000 Нови Сад (члан групе) и **Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о.**, ул. Војводе Шупљикца бр.48, 21 000 Нови Сад (члан групе) (у даљем тексту: Извођач), чији је предмет наставак и завршетак радова на изградњи објекта Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу у даљем тексту: Основни уговор, тако да износи **10.647.226,95 евра без ПДВ-а**.
2. Овом одлуком продужава се Рок за завршетак радова из Основног уговора за 45 дана, односно до **24.11.2022.** године.
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Међународни отворени поступак набавке радова број RID-W-IOP1-2020 - Наставак и завршетак радова на изградњи објекта Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу,

Након спроведеног поступка набавке број RID-W-IOP1-2020, Наручилац је закључио уговор са Групом Понуђача: Инобачка д.о.о. Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења 30/а, (водећи члан), ГП Градитељ НС д.о.о. Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, ул. Руменачки пут 2 и Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о., са седиштем у Новом Саду, ул. Војводе Шупљикца бр.48 (у даљем тексту: Извођач), који за предмет има извођење радова на наставку и завршетку радова на изградњи објекта Центри изврности Универзитета у Крагујевцу, (код Наручиоца заведен под бројем 4733 од 30.08.2021. године, а код Извођача под бројем 206/2021 од 30.08.2021. године), са укупно уговореном ценом од 10.522.000,76 евра без ПДВ-а и Роком за завршетак од 365 календарских дана од Датума почетка, а који је датум 11.10.2021. године - у даљем тексту: Основни уговор.

Извођач је дана 16.12.2021. године доставио Наручиоцу и Руководиоцу изградње (Инжењер) Захтев за варијацију бр.001 (допис код Извођача заведен под бројем 347/21 од 15.12.2021. године, код Наручиоца заведен под бројем 6354 од 16.12.2021. године), који садржи понуду за извођење неподвижених радова у вредности од 126.872,64 евра без ПДВ-а и захтев за продужење Рока за завршетак за 45 дана, за извођење неподвижених радова. Надзорни органи за грађевинско-занатске радове и конструкцију су упоређивањем понуђених јединичних цена за неподвижене радове са тржишним ценама утврдили да су понуђене цене више, и да Извођач треба да усклади јединичне цене са тржишним ценама, након чега је Извођач доставио кориговану понуду на износ од 125.226,79 евра без ПДВ-а (допис код Извођача заведен под бројем 004/22 од 12.01.2022. године, код Наручиоца заведен под бројем 94 од 12.01.2022. године) са којом се Руководилац изградње (Инжењер) сагласио.

Руководилац изградње (Инжењер) је Наручиоцу доставио Захтев за одобрење којим предлаже увећање уговорене вредности радова за 125.226,79 евра без ПДВ-а и продужење Рока за завршетак за 45 дана, односно до 24.11.2022. године на име неподвижених радова (код Наручиоца заведен под бр. Интерно 35/2022 од 19.01.2022. године).

Наручилац се сагласио са прегледом неподвижених радова, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова повећати овом изменом за износ од 125.226,19 евра без ПДВ-а (што представља 1,19% вредности Основног уговора).

Приликом прегледа и стручне оцене понуда, те исправљања рачунске грешке од стране понуђача, утврђено је да је дошло до неслагања износа у предмеру који је достављен од стране понуђача и износа наведеног у уговору који је већи за 0,60 евра без ПДВ-а.


С обзиром на наведено, укупно уговорена цена, укључујући неподвижене радове и корекцију цене за 0,60 евра, након ове измене уговора износи **10.647.226,95 евра без ПДВ-а**.

Потклаузулом 8.4. под б) Општих услова уговора утврђено је да Извођач има право на продужење рока за завршетак радова због неког узрока застоја који даје право на продужење рока у складу са неком подклаузулом ових услова.

Потклаузулом 13.1. став 1. Општих услова уговора, утврђено је да било кад пре издавања Потврде о преузимању радова, Руководилац изградње(Инжењер) има право да иницира измене, или издавањем упутства или захтевом Извођачу да достави предлог. Истом потклаузулом чланом, став 3. под е) утврђено је да измена, између осталог може да обухвати додатне радове, постројења, материјале или услуге који су потребни за сталне радове, укључујући и релевантна испитивања по завршетку, бушотине и друга испитивања и истражне радове.



Потклаузулом 13.3 став 1. предвиђено је да ће Извођач у предлогу измене доставити Руководиоцу изградње (Инжењер) опис предложених радова и програм за њихово извођење, предлог Извођача за све потребне измене програма сходно чл. 8.3 (Програм извођења радова и промене Рока за завршетак и предлог Извођача за вредновање Измене.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора

Душан Ковачевић


Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.

Обрађивач предмета: Татјана Бабић	Потпис: 
Лице које врши контролу предмета: Ивана Гвоздић	Потпис: 
Лице које одобрава: Бојан Динић	Потпис: 