

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
УЛИЦА НЕМАЊИНА 22-26
Бр. 7344
03.12.2019 год.
БЕОГРАД, СЕПТЕМБАР 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 2597 од 09.05.2019. године

1. Овом Одлуком мења се цена за извођење радова из Уговора о извођењу радова на изграђеним објектима ИС Петница у Ваљеу, који је по спроведеном поступку набавке - **Набавка извођења радова на изграђеним објектима ИС Петница у Ваљеу**, број **О/1-2019/Р**, закључен са групом понуђача: „ВА ГРАДЊА 2007“ д.о.о., са седиштем у: Ваљеу, улица Дурмиторска бр.8, ПИБ: 104919074, Матични број: 20270845, СЗР “ТОШКЕ“, са седиштем у: Ваљеу, улица Ровни бб, ПИБ: 10562052, Матични број: 60807655 и „КЕЈ“ д.о.о., са седиштем у: Ваљеу, улица Владике Николаја бр. 29б, ПИБ: 100068813, Матични број: 07367236, које по основу Споразума групе понуђача о формирању заједничке понуде бр. 349/19-I од 22.04.2019. године, заступа: Александар Петровић, директор „ВА ГРАДЊА 2007“ д.о.о. као овлашћеног члана групе понуђача (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 2597 од 09.05.2019. године, а код Извођача заведен под бројем 16/19-U од 03.05.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор) са Анексом I Основног уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 6438 од 21.10.2019. године, а код Извођача под бројем 20/19-U од 22.10.2019. године, тако да сада износи **5.074.933,62 РСД без ПДВ-а**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.
3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Отворени поступак набавке - **Набавка извођења радова на изграђеним објектима ИС Петница у Ваљеу, број О/1-2019/Р**, спроведена у складу са Посебним споразумом о уређењу права и обавеза поводом Уговора о финансирању и управљању активностима Пројекта реконструкције, доградње, изградње и опремања објекта Истраживачке станице Петница, закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, заведеног у Министарству просвете, науке и технолошког развоја под бр. 401-00-673/2018-16 од 08.11.2018. године, а у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд под бр. 6563 од 03.12.2018. године.

Након спроведеног поступка набавке - Набавка извођења радова на изграђеним објектима ИС Петница у Ваљеу, број О/1-2019/Р, закључен је Уговор са Групом понуђача: „ВА ГРАДЊА 2007“ д.о.о., са седиштем у: Ваљеу, улица Дурмиторска бр.8, ПИБ: 104919074, Матични број: 20270845, СЗР “ТОШКЕ“, са седиштем у: Ваљеу, улица Ровни бб, ПИБ: 10562052, Матични број: 60807655 и „КЕЈ“ д.о.о., са седиштем у: Ваљеу, улица Владике Николаја бр. 296, ПИБ: 100068813, Матични број: 07367236, које по основу Споразума групе понуђача о формирању заједничке понуде бр. 349/19-I од 22.04.2019. године, заступа: Александар Петровић, директор „ВА ГРАДЊА 2007“ д.о.о. као овлашћеног члана групе понуђача (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 2597 од 09.05.2019. године, а код Извођача заведен под бројем 16/19-U од 03.05.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), као и Анекс I Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 6438 од 21.10.2019. године, а код Извођача под бројем 20/19-U од 22.10.2019. године) којим је продужен рок за извођење радова до 20.10.2019. године. Укупна уговорена цена за извођење радова износи **5.295.430,00 РСД без ПДВ**.

У складу са чланом 13. Основног уговора, Извођач је писаним путем обавестио Наручиоца и Надзорни орган о потреби за извођењем вишкова радова и упутио Наручиоцу Захтев за одобрење вишак/мањак радова од 06.11.2019. године (заведен код Наручиоца под бројем 6901 од 12.11.2019. године), са табеларним Прегледом вишка и мањка по позицијама утврђеним Основним уговором а које је потребно уговорити. Неуговорени вишкови радова износе 963.746,27 РСД без ПДВ-а, а мањкови радова износе 1.184.242,65 РСД без ПДВ-а ($963.746,27 - 1.184.242,65 = -220.496,38$ РСД без ПДВ-а).

У складу са чланом 13 Основног уговора, Надзорни орган се дописом (Интерно број СЗ-ПР008/1217 од 15.11.2019. године) сагласио са Захтевом Извођача за уговарање извођења вишкова и мањкова радова који су настали приликом извођења уговорених радова, а који се по својој суштини не могу раздвојити од уговорених радова, односно неопходни су за извођење. Мерењем стварно изведених радова на лицу места, према одговарајућим овереним листовима грађевинских књига, на појединим позицијама је утврђено одступање у количинама у односу на уговорене количине, а што производи вишкове, односно мањкове радова.

Обзиром на наведено, укупна вредност радова, укључујући вишкове и мањкове који се уговарају по основу ове измене уговора, износи **5.074.933,62 РСД без ПДВ-а**.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се утврђени вишкови и мањкови радова уговоре, и да се у складу са тим, измени уговорена цена за вредност вишкова и мањкова радова, те је одлучено као у диспозитиву.



В.д. директора

Драган Катунца

Доставити:

- Сектору за набавке
- Архиви