

3383

03.10.22 год.

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 4733 од 30.08.2021. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена услед уговарања непредвиђених радова и утврђених вишкова и мањкова радова из Уговора о извођењу радова на наставку и завршетку радова на изградњи објекта Центри изврности Универзитета у Крагујевцу, који је по спроведеном поступку набавке број: **RID-W-IOP1-2020**, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина бр. 22-26, 11 000 Београд (у даљем тексту: Наручилац) и Групе понуђача: **Инобачка д.о.о. Нови Сад**, Булевар ослобођења 30/а, 21 000 Нови Сад (водећи члан), **ГП Градитељ НС д.о.о. Нови Сад**, ул. Руменачки пут 2, 21 000 Нови Сад (члан групе) и **Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о. Нови Сад**, ул. Војводе Шупљикца бр.48, 21 000 Нови Сад (члан групе) (у даљем тексту: Извођач), код Наручиоца заведен под бројем 4733, а код Извођача под бројем 31/22 од 28.02.2022. године (у даљем тексту: Уговор) и Анекса 1 Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 761 од 08.03.2022. године, а код Извођача под бројем 206/2021. године), тако да уговорена цена износи **11.492.280,16** евра без ПДВ-а (словима: једанаестмилионачетресто деведестдвехиљадедвестаосамдесет и 16/100 евра).
2. Овом одлуком продужава се Рок за завршетак радова за 25 дана, односно до **19.12.2022. године**.
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Међународни отворени поступак набавке радова број RID-W-IOP1-2020 - Наставак и завршетак радова на изградњи објекта Центри изврности Универзитета у Крагујевцу.

Након спроведеног поступка набавке број RID-W-IOP1-2020, Наручилац и Извођач закључили су Уговор са укупно уговореном ценом од 10.522.000,76 евра без ПДВ-а и Роком за завршетак од 365 календарских дана од Датума почетка, а који је датум 11.10.2021. године. Дана 08.03.2022. године закључен је Анекс I Уговора, којим је продужен Рок за завршетак радова за 45 дана, односно до 24.11.2022. године и измењена укупна уговорена цена услед уговарања непредвиђених радова и корекције уговорене цене, тако да укупна уговорена цена након закључења овог анекса износи 10.647.226,95 евра без ПДВ-а (у даљем тексту: Анекс I Уговора).

Извођач је дана 29.07.2022. године доставио Наручиоцу и Инжењеру Захтев број 2 за признавање вишкова и мањкова радова и закључивање анекса уговора (допис код Извођача заведен под бројем 155-1/22 од 29.07.2022. године, код Наручиоца заведен под бројем 2747 од 29.07.2022. године) и дана 12.08.2022. године допуноу Захтева, са прегледом вишкова радова у вредности од 710.356,52 евра и мањком радова у вредности од 519.539,49 евра, а са којима се Инжењер сагласио.

Инжењер је доставио Наручиоцу Захтев за одобрење по Захтеву број 2 – вишкови и мањкови радова, са којим се Наручилац сагласио (Захтев код Наручиоца заведен под бр. Интерно 579/2022 од 23.08.2022. године).

Извођач је дана 29.07.2022. године доставио Наручиоцу и Инжењеру Захтев број 3 за признавање непредвиђених радова и закључивање анекса уговора (допис код Извођача заведен под бројем 159/22 од 29.07.2022. године, код Наручиоца заведен под бројем 2748 од 29.07.2022. године) и дана 12.08.2022. године допуноу Захтева број 3 (допис код Наручиоца заведен под бројем 2881 од 12.08.2022. године), са понудом за уговарање непредвиђених радова у вредности од 654.236,18 евра и захтевом за продужење рока за 30 дана за извођење непредвиђених радова. Инжењер се сагласио са понудом за уговарање непредвиђених радова и одобрио продужење рока за 25 дана за извођење непредвиђених радова.

Инжењер је доставио Наручиоцу Захтев за одобрење по Захтеву број 3 којим се предлаже увећање уговорене вредности радова за 654.236,18 евра без ПДВ-а на име непредвиђених радова и продужење Рока за завршетак за 25 дана, односно до 19.12.2022. године, са којим се Наручилац сагласио (Захтев код Наручиоца заведен под бр. Интерно 579-1/2022 од 23.08.2022. године).

У складу са наведеним, потребно је изменити Уговор тако што ће се вредност уговорених радова повећати овом изменом за износ од 845.053,21 евра без ПДВ-а (словима: осамстотетрдесетпетхиљадепедесеттри и 21/100), а што представља 8,03% вредности Уговора).


Укупно уговорена цена, укључујући непредвиђене радове, вишкове и мањкове радова, након ове измене уговора износи **11.492.280,16 евра без ПДВ-а** (словима: једанаестмилионачетристодеведестдвехиљадедвестаосамдесет и 16/100 евра).

Потклаузулом 8.4. под б) Општих услова уговора утврђено је да Извођач има право на продужење рока за завршетак радова због неког узрока застоја који даје право на продужење рока у складу са неком подклаузулом ових услова.

Потклаузулом 13.1. став 1. Општих услова Уговора утврђено је да било кад пре издавања Потврде о преузимању радова Инжењер има право да иницира измене, или издавањем упутства или захтевом Извођачу да достави предлог. Истом потклаузулом став 3. под е) утврђено је да измена, између осталог може да обухвати додатне радове, постројења, материјале или услуге који су потребни за сталне радове, укључујући и релевантна испитивања по завршетку, бушотине и друга испитивања и истражне радове.

Потклаузулом 13.3 став 1. предвиђено је да ће Извођач у предлогу измене доставити Инжењеру опис предложених радова и програм за њихово извођење, предлог Извођача за све потребне измене програма сходно чл. 8.3 (Програм извођења радова) и промене Рока за завршетак и предлог Извођача за вредновање Измене.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора

Душан Ковачевић

Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.

