

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 4733 од 30.08.2021. године

1. Овом одлуком мења се укупна уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова на наставку и завршетку радова на изградњи објекта Центри изврности Универзитета у Крагујевцу, који је по спроведеном поступку набавке број: RID-W/OP1-2020, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина бр. 22-26, 11 000 Београд (у даљем тексту: Наручилац) и Групе понуђача: Инобачка д.о.о. Нови Сад, ул. Железничка 3, 21 000 Нови Сад (водећи члан), ГП Градитељ НС д.о.о. Нови Сад, ул. Руменачки пут 2, 21 000 Нови Сад (члан групе) и Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о. Нови Сад, ул. Војводе Шупљикца бр.48, 21 000 Нови Сад (члан групе) - у даљем тексту: Извођач, код Наручиоца заведен под бројем 4733, а код Извођача под бројем 31/22 од 28.02.2022. године (у даљем тексту: Уговор), са припадајућим Анексом I Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 761 од 08.03.2022. године, а код Извођача под бројем 31/22 од 28.02.2022. године), Анексом II Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 3432 од 07.10.2022. године, а код Извођача под бројем 205/2022 од 03.10.2022. године), Анексом III Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4114 од 16.12.2022. године, а код Извођача под бројем 279-1/22 од 16.12.2022. године), Анексом IV Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 424 од 17.02.2023. године, а код Извођача под бројем 21-1/23 од 17.02.2023. године), Анексом V Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 817 од 18.04.2023. године, а код Извођача под бројем 50-1/23 од 18.04.2023. године) и Анексом VI Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 1314 од 01.06.2023. године, а код Извођача под бројем 69/23 од 01.06.2023. године), тако да укупна уговорена цена износи **12.083.695,17** евра без ПДВ-а (словима: дванаестмилионаосамдесеттрихиљадешестстотинадеведесетпет и 17/100 евра).
2. Овом одлуком продужава се Рок за завршетак за 30 дана, односно до 31.08.2023. године.
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс VII Уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Међународни отворени поступак набавке радова број RID-W/IOP1-2020 - Наставак и завршетак радова на изградњи објекта Центри изврности Универзитета у Крагујевцу.

Након спроведеног поступка набавке број RID-W/IOP1-2020, Наручилац и Извођач закључили су Уговор (код Наручиоца заведен под бројем 4733, а код Извођача под бројем 31/22 од 28.02.2022. године), са укупно уговореном ценом од 10.522.000,76 евра без ПДВ-а и Роком за завршетак од 365 календарских дана од Датума почетка, а који је датум 11.10.2021. године. Дана 08.03.2022. године закључен је Анекс I Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 761 од 08.03.2022. године, а код Извођача под бројем 31/22 од 28.02.2022. године) којим је продужен Рок за завршетак радова за 45 дана, односно до 24.11.2022. године и измењена укупна уговорена цена услед уговарања непредвиђених радова и корекције уговорене цене, тако да укупна уговорена цена након закључења овог анекса износи 10.647.226,95 евра без ПДВ-а. Дана 07.10.2022. године закључен је Анекс II Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 3432 од 07.10.2022. године, а код Извођача под бројем 205/2022 од 03.10.2022. године), којим је продужен Рок за завршетак радова за 25 дана, односно до 19.12.2022. године и измењена укупна уговорена цена услед уговарања непредвиђених радова и услед вишкова и мањкова радова, тако да укупна уговорена цена након закључења овог анекса износи 11.492.280,16 евра без ПДВ-а. Дана 16.12.2022. године закључен је Анекс III Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4114 од 16.12.2022. године, а код Извођача под бројем 279-1/22 од 16.12.2022. године), којим је продужен Рок за завршетак радова за 60 дана, односно до 17.02.2023. године и измењена укупна уговорена цена услед уговарања непредвиђених радова и услед вишкова и мањкова радова, тако да укупна уговорена цена након закључења овог анекса износи 11.937.609,73 евра без ПДВ-а. Дана 17.02.2023. године закључен је Анекс IV Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 424 од 17.02.2023. године, а код Извођача под бројем 21-1/23 од 17.02.2023. године), којим је продужен Рок за завршетак радова за 60 дана, односно до 18.04.2023. године. Дана 18.04.2023. године закључен је Анекс V Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 817 од 18.04.2023. године, а код Извођача под бројем 50-1/23 од 18.04.2023. године), којим је продужен Рок за завршетак радова за 45 дана, односно до 02.06.2023. године. Дана 01.06.2023. године закључен је Анекс VI Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 1314 од 01.06.2023. године, а код Извођача под бројем 69/23 од 01.06.2023. године), којим је продужен Рок за завршетак радова за 60 дана, односно до 01.08.2023. године.

Извођач је дана 21.07.2023. године доставио Наручиоцу и Инжењеру Захтев за варијацију ВО\_009 за уговарање непредвиђених радова који се односе на прикључење објекта на јавну електроенергетску мрежу, у износу од 80.733,98 евра без ПДВ-а (код Извођача заведен под бројем 90-1/23 од 21.07.2023. године, код Наручиоца заведен под бројем 1676-2/2023 од 21.07.2023. године).

Инжењер је доставио Наручиоцу Захтев за одобрење Наручиоца за доношење Одлуке по Захтеву за изменом бр. 09, са којим се Наручилац сагласио (Захтев код Наручиоца заведен под бр. Интерно 388 од 28.07.2023. године).

Извођач је дана 21.07.2023. године доставио Наручиоцу и Инжењеру и Захтев за варијацију ВО\_010 којим су обухваћени вишкови радова у износу од 164.069,51 евра без ПДВ-а и мањак радова у износу од 98.718,05 евра без ПДВ-а, према стварно изведеним количинама и обрачунским листовима грађевинске књиге, овереним од стране стручног надзора, као и захтев за продужење Рока за завршетак за 30 дана из разлога што објекат није прикључен на гасну инсталацију, услед чега Извођач није у могућности да заврши радове и спроведе неопходна испитивања (код Извођача заведен под бројем 90-2/23 од 21.07.2023. године, код Наручиоца заведен под бројем 1676-4/2023 од 21.07.2023. године).

Инжењер је доставио Наручиоцу Захтев за одобрење Наручиоца за доношење Одлуке по Захтеву за изменом бр. 10, са којим се Наручилац сагласио (Захтев код Наручиоца заведен под бр. Интерно 389 од 28.07.2023. године).


У складу са наведеним потребно је изменити Уговор тако што ће се вредност уговорених радова повећати за 146.085,44 евра без ПДВ-а (словима: сточетрдесетшестхиљадаосамдесетпет и 44/100), а што представља 1,39% Уговора и продужити Рок за завршетак за 30 дана, односно до 31.08.2023. године.

С обзиром на наведено, увећава се укупно уговорена цена из Уговора, тако да сада износи **12.083.695,17** евра без ПДВ-а (словима: дванаестмилионаосамдесеттрихиљаде шестстотинадеведесетпет и 17/100 евра).

Потклаузулом 8.4. под б) Општих услова уговора утврђено је да Извођач има право на продужење рока за завршетак радова због неког узрока застоја који даје право на продужење рока у складу са неком потклаузулом ових услова.

Потклаузулом 13.1. став 1. Општих услова Уговора утврђено је да било кад пре издавања Потврде о преузимању радова Инжењер има право да иницира измене, или издавањем упутства или захтевом Извођачу да достави предлог. Истом потклаузулом став 3. под е) утврђено је да измена, између осталог може да обухвати додатне радове, постројења, материјале или услуге који су потребни за сталне радове, укључујући и релевантна испитивања по завршетку, бушотине и друга испитивања и истражне радове.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић

**Доставити:**

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.